

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY15150400598522	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Estampado, Segunda Etapa, En La Localidad De Huaynamota.	2016/MF3-09-URB-002-ZI	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160100623740	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtemoc A Cuauhtemoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3192	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	La Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160100624508	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtémoc A Cuauhtémoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3176	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra

				Avance Financiero								
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,015,138	\$5,196,386	\$5,196,386	\$5,063,750	\$1,212,131	\$1,212,131	\$1,212,131	23.33
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$388,152	\$388,152	\$388,152	50.08
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$388,152	\$388,152	\$388,152	50.08

Reintegro	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
\$0	Metros lineales	120	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	70	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA EFECTOS DE CAPTURA EN LA MATRIZ DE SEDESOL ESTA OBRA SE DIVIDIÓ EN DOS, SIN EMBARGO SOLO SE REALIZÓ EL CONTRATO NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR, DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL EMBARCADERO DE CUAUHTÉMOC A CUAUHTÉMOC-LA VENTANILLA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, POR UN IMPORTE DE \$1,550,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	212	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA EFECTOS DE CAPTURA EN LA MATRIZ DE SEDESOL ESTA OBRA SE DIVIDIÓ EN DOS, SIN EMBARGO SOLO SE REALIZÓ EL CONTRATO NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2016-IR, DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL, DEL EMBARCADERO DE CUAUHTÉMOC A CUAUHTÉMOC-LA VENTANILLA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, POR UN IMPORTE DE \$1,550,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.