



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISDMF

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)								
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS		
ELR.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			5,460,321		5,460,321										5,460,321		5,460,321					
URB.- URBANIZACION			61,587,933		61,587,933										61,587,933		61,587,933					
SUMA DE LA HOJA			67,048,254		67,048,254										67,048,254		67,048,254					
SUBTOTAL			67,048,254		67,048,254										67,048,254		67,048,254					
TOTAL			67,048,254		67,048,254										67,048,254		67,048,254					

C. Eugenio Alvarez Gomez
C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

E DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF


AGENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: ELR - ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

NUM. DE HOJA 2 DE 3

OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.					
URB-011	OP-F3-URB-011/2022 31-mar-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA. BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA), MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA)	C	25/04/22	23/07/22		3,905,561		3,905,561								3,905,561		3,905,561							METRO LINEAL PERSONAS	9000							
URB-012	OP-F3-URB-011/2022 31-mar-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA. BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA), MUNICIPIO DEL NAYAR	LORETO	C	25/04/22	23/07/22		1,554,760		1,554,760								1,554,760		1,554,760							METRO LINEAL PERSONAS	2500							
SUMA DE LA HOJA								5,460,321		5,460,321								5,460,321		5,460,321															
SUBTOTAL								5,460,321		5,460,321										5,460,321		5,460,321													
TOTAL																																			

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION: 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.						
2022F3-URB-001	OP-F3-URB-001/2022-04-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL. MUNICIPIO DEL NAYAR.	NARANJITO DE COPAL	C	30/03/22	27/09/22		5,329,345		5,329,345								5,329,345		5,329,345						M2 PERSONA	37721.64542					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-002	OP-F3-URB-002/2022-04-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO NARANJITO - HIGUERA GORDA. MUNICIPIO DEL NAYAR.	HIGUERA GORDA	C	01/04/22	29/09/22		8,837,953		8,837,953								8,837,953		8,837,953						M2 PERSONA	80363.94341					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-003	OP-F3-URB-003/2022-15-marzo-2022	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA. MUNICIPIO DEL NAYAR.	SANTA TERESA	C	11/04/22	09/07/22		2,801,689		2,801,689								2,801,689		2,801,689						M2 PERSONA	500.2228					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-004	OP-F3-URB-004/2022-15-marzo-2022	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR. MUNICIPIO DEL NAYAR.	MESA DEL NAYAR	C	18/04/22	16/07/22		3,210,090		3,210,090								3,210,090		3,210,090						M2 PERSONA	80.502976					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-005	OP-F3-URB-005/2022-15-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO. MUNICIPIO DEL NAYAR.	RANCHO VIEJO	C	18/04/22	16/07/22		3,170,411		3,170,411								3,170,411		3,170,411						M2 PERSONA	19000.336					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-006	OP-F3-URB-006/2022-15-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA. MUNICIPIO DEL NAYAR.	SANTA TERESA	C	18/04/22	16/07/22		6,524,766		6,524,766								6,524,766		6,524,766						M2 PERSONA	42500.2228					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-007	OP-F3-URB-007/2022-28-marzo-2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JAZMIN DEL COQUITO - COYULITLA DE PALMAS. MUNICIPIO DEL NAYAR.	SANTA TERESA	C	25/04/22	23/07/22		11,596,081		11,596,081								11,596,081		11,596,081						M2 PERSONA	5820.195					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-008	OP-F3-URB-008/2022-28-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA - SAN PABLO. MUNICIPIO DEL NAYAR.	SAN PABLO	C	25/04/22	23/07/22		5,075,553		5,075,553								5,075,553		5,075,553						M2 PERSONA	41921.28292					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-009	OP-F3-URB-009/2022-23-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO - LAS HIGUERAS. MUNICIPIO DEL NAYAR.	LAS HIGUERAS	C	25/04/22	23/07/22		9,590,943		9,590,943								9,590,943		9,590,943						M2 PERSONA	125535.9461					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
2022F3-URB-010	OP-F3-URB-009/2022-28-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS. MUNICIPIO DEL NAYAR.	LAS PALMAS	C	25/04/22	23/07/22		5,451,102		5,451,102								5,451,102		5,451,102						M2 PERSONA	44447.1043					OBRA EN PROCESO DE LICITACION				
SUMA DE LA HOJA								61,587,933		61,587,933								61,587,933		61,587,933																
SUBTOTAL								61,587,933		61,587,933									61,587,933		61,587,933															
TOTAL								67,048,254		67,048,254										67,048,254		67,048,254														

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

