



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 13

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
05 VIVIENDA		48,654,903		48,654,903				42,875,623		42,875,623				5,779,280		5,779,280				
SC.- AGUA POTABLE		19,241,296		19,241,296				17,484,141		17,484,141				1,757,155		1,757,155				
SD- ALCANTARILLADO		6,048,026		6,048,026				6,048,026		6,048,026										
URB.- URBANIZACION		121,919,689		121,919,689				103,358,766		103,358,766				18,560,922		18,560,922				
SUMA DE LA HOJA		195,863,914		195,863,914				169,766,556		169,766,556				26,097,357		26,097,357				
SUBTOTAL		195,863,914		195,863,914				169,766,556		169,766,556				26,097,357		26,097,357				
TOTAL		195,863,914		195,863,914				169,766,556		169,766,556				26,097,357		26,097,357				

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 2 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.						
2021/MF3-09-VIV-001-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LAS ADJUNTAS, ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS	LAS ADJUNTAS	C	26/03/21	24/05/21		278,664		278,664						278,664		278,664										MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-002-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON	CERRO PELON	C	26/03/21	24/05/21		712,140		712,140						712,140		712,140										MODULO PERSONA	23 115	23 115	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-003-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD CIENEGA DE SAN FELIPE, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SAN FELIPE	CIENEGA DE SAN FELIPE	C	26/03/21	24/05/21		897,916		897,916						897,916		897,916										MODULO PERSONA	29 145	29 145	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-004-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL MANGUITO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO	EL MANGUITO	C	26/03/21	24/05/21		309,626		309,626						309,626		309,626										MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-005-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LAS MESITAS, ASENTAMIENTO LAS MESITAS	LAS MESITAS	C	26/03/21	24/05/21		402,514		402,514						402,514		402,514										MODULO PERSONA	13 65	13 65	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-006-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD MESA DE LOS HUICHILES, ASENTAMIENTO MESA DE LOS HUICHILES	MESA DE LOS HUICHILES	C	26/03/21	24/05/21		928,878		928,878						928,878		928,878										MODULO PERSONA	30 150	30 150	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-007-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	C	26/03/21	24/05/21		123,850		123,850						123,850		123,850										MODULO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-008-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	26/03/21	24/05/21		278,664		278,664						278,664		278,664										MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-009-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021-9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021-R-04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD GUINEAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO GUINEAS DE GUADALUPE	GUINEAS DE GUADALUPE	C	26/03/21	24/05/21		619,252		619,252						619,252		619,252										MODULO PERSONA	20 100	20 100	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								4,551,504		4,551,504					4,551,504		4,551,504																			
SUBTOTAL								4,551,504		4,551,504					4,551,504		4,551,504																			
TOTAL																																				

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
 2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 5 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.			
2021/MF3-09-VV-044-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-044/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-044/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CIENEGA DE SANTA ROSA, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SANTA ROSA	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	01/09/21	03/09/21		275,321		275,321					275,321		275,321										CUARTO PERSONA	3 15	3 15	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-045-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-045/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-045/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HIGUERA GORDA, ASENTAMIENTO HIGUERA GORDA	HIGUERA GORDA	C	01/09/21	03/09/21		1,083,199		1,083,199					1,083,199		1,083,199										CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-046-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-046/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-046/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JAZMINES DE COYULTITA, ASENTAMIENTO JAZMINES DE COYULTITA	JAZMINES DE COYULTITA	C	01/06/21	03/09/21		1,083,210		1,083,210					1,083,210		1,083,210										CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-047-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-047/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-047/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO LA GUERRA	LA GUERRA	C	01/09/21	03/09/21		367,095		367,095					367,095		367,095										CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-048-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-048/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-048/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MOJARRA, ASENTAMIENTO LA MOJARRA	LA MOJARRA	C	01/09/21	03/09/21		1,379,380		1,379,380					1,379,380		1,379,380										CUARTO PERSONA	17 85	17 85	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-049-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-049/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-049/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD NARANJITO DE COPAL, ASENTAMIENTO NARANJITO DE COPAL	NARANJITO DE COPAL	C	01/09/21	03/09/21		1,042,060		1,042,060					1,042,060		1,042,060										CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-050-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-050/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-050/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA	PASO DE ALICA	C	01/09/21	03/09/21		1,042,060		1,042,060					1,042,060		1,042,060										CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-051-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-051/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-051/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	01/09/21	03/09/21		91,774		91,774					91,774		91,774										CUARTO PERSONA	1 5	1 5	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-051-A-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-051-A/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-051-A/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MAGUEY, ASENTAMIENTO EL MAGUEY	EL MAGUEY	C	01/09/21	03/09/21		183,547		183,547					183,547		183,547										CUARTO PERSONA	2 10	2 10	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-051-B-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-051-B/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-051-B/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	01/09/21	03/09/21		1,068,320		1,068,320					1,068,320		1,068,320										CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-051-C-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-051-C/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F-3-09-VV-051-C/2021-R	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	01/09/21	03/09/21		364,631		364,631					364,631		364,631										CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%			
							SUMA DE LA HOJA			7,960,597					7,960,597		7,960,597																	
							SUBTOTAL			24,407,234						24,407,234		24,407,234																
							TOTAL	9,418,912		7,960,597						7,960,597		7,960,597																

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
 2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 6 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-VV-055-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-055/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BOVEDA) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	09/05/21	06/09/21		1,124,148		1,124,148					1,124,148		1,124,148								ML PERSONA	1669 50 640	1669 50 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-056-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-056/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LOS POCITOS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	06/09/21		1,690,558		1,690,558					1,690,558		1,690,558								ML PERSONA	2973 60 640	2973 60 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-057-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-057/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LAS PILAS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	06/09/21		2,468,388		2,468,388					2,468,388		2,468,388								ML PERSONA	3798 640 640	3798 640 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-074-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-074/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD COMAL DE PENITAS, ASENTAMIENTO COMAL DE PENITAS	COMAL DE PENITAS	C	02/09/21	30/11/21		2,519,781		2,519,781					1,721,683		1,721,683			798,098					LETRINA PERSONA	25 125 125	25 125 125	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-075-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-075/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ROBLE, ASENTAMIENTO EL ROBLE	EL ROBLE	C	02/09/21	30/11/21		2,922,946		2,922,946					1,997,152		1,997,152			925,794					LETRINA PERSONA	29 145 145	29 145 145	100%	69%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-076-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-076/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL SAPO, ASENTAMIENTO EL SAPO	EL SAPO	C	02/09/21	30/11/21		1,511,869		1,511,869					1,033,010		1,033,010			478,859					LETRINA PERSONA	15 75 75	15 75 75	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-077-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-077/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOCUPAN, ASENTAMIENTO ZOCUPAN	ZOCUPAN	C	02/09/21	30/11/21		1,007,913		1,007,913					688,673		688,673			319,240					LETRINA PERSONA	10 50 50	10 50 50	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-078-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-078/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA PALMA, ASENTAMIENTO LA PALMA	LA PALMA	C	23/09/21	23/11/21		153,282		153,282					68,691		68,691			84,391					M2 PERSONA	320 50 50	320 55 55	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-079-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-079/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL COLOMO, ASENTAMIENTO EL COLOMO	EL COLOMO	C	23/09/21	23/11/21		153,282		153,282					68,691		68,691			84,391					M2 PERSONA	320 50 50	320 50 50	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-090-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-090/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	23/09/21	23/11/21		605,904		605,904					272,318		272,318			333,586					M2 PERSONA	1222 98 258	1222 98 258	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-091-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-091/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL LIMON ANEXO A LOS CIRUELOS ASENTAMIENTO EL LIMON ANEXO A LOS CIRUELOS	EL LIMON (ANEXO LOS CIRUELOS)	C	23/09/21	23/11/21		137,954		137,954					62,002		62,002			75,952					M2 PERSONA	288 45 45	288 45 45	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-092-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-092/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILLO, ASENTAMIENTO EL GUAMUCHILLO	EL GUAMUCHILLO	C	23/09/21	23/11/21		409,954		409,954					184,250		184,250			225,704					M2 PERSONA	832 130 130	832 130 130	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-093-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-093/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON	EL LIMON	C	23/09/21	23/11/21		323,548		323,548					145,416		145,416			178,132					M2 PERSONA	658 102 102	658 102 102	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-094-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-094/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, ASENTAMIENTO CARRIZAL DE LAS VIGAS	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	23/09/21	23/11/21		315,349		315,349					141,731		141,731			173,618					M2 PERSONA	640 100 100	640 100 100	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
2021/MF3-09-VV-095-ZI	OP-MUN-F-3-09-VV-095/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO (LOS FORTINES), ASENTAMIENTO SAN IGNACIO (LOS FORTINES)	SAN IGNACIO (LOS FORTINES)	C	23/09/21	23/11/21		473,024		473,024					212,597		212,597			260,427					M2 PERSONA	150 900 900	150 900 900	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
SUMA DE LA HOJA								15,817,900		15,817,900				11,879,708		11,879,708			3,938,192		3,938,192											
SUBTOTAL								40,225,134		40,225,134				36,295,942		36,295,942					3,938,192		3,938,192									
TOTAL																																

Del Nayar
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
2021-2024

C. EUGENIO ALVAREZ BOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 7 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.								
2021/MF3-09-URB-068-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-089/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL CAPOMO ASENTAMIENTO EL CAPOMO	EL CAPOMO	C	07/09/21	05/12/21		214,794		214,794					99,729		99,729										MODULO PERSONA	7 35	7 35	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-089-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-089/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD ARROYO DEL FRAILE ASENTAMIENTO ARROYO DEL FRAILE	ARROYO DEL FRAILE	C	07/09/21	05/12/21		184,109		184,109				85,479		85,479											MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-090-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-090/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL RINCÓN (ANEXO A SANTA TERESA) ASENTAMIENTO EL RINCÓN (ANEXO A SANTA TERESA)	EL RINCÓN (ANEXO A SANTA TERESA)	C	07/09/21	05/12/21		1,258,078		1,258,078				584,107		584,107											MODULO PERSONA	41 205	41 205	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-091-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-091/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO	EL MOLINO	C	07/09/21	05/12/21		276,163		276,163				128,219		128,219											MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-092-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-092/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LA TINAJA ASENTAMIENTO LA TINAJA	LA TINAJA	C	07/09/21	05/12/21		92,054		92,054				42,740		42,740											MODULO PERSONA	3 15	3 15	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-093-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-093/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS) ASENTAMIENTO LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS)	LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS)	C	07/09/21	05/12/21		306,848		306,848				142,465		142,465											MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-094-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-094/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LOS ARRAYANES ASENTAMIENTO LOS ARRAYANES	LOS ARRAYANES	C	07/09/21	05/12/21		767,120		767,120				356,163		356,163											MODULO PERSONA	25 125	25 125	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-095-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-095/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA) ASENTAMIENTO LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA)	LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		184,109		184,109				85,479		85,479											MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-096-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-096/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA) ASENTAMIENTO LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA)	LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		153,424		153,424				71,233		71,233											MODULO PERSONA	5 25	5 25	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES						
2021/MF3-09-URB-100-ZI	OP-MUN-F-3-09-URB-100/2021-17-jun-2021	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CERRO PELÓN	C	10/09/21	05/12/21		4,993,070		4,993,070				4,993,070		4,993,070											ML PERSONA	9,289 9 67	9,289 9 67	100%	100%							
SUMA DE LA HOJA										8,429,769					6,588,681		6,588,681																					
SUBTOTAL										48,654,903					42,875,623		42,875,623																					
TOTAL																																						

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

Del Nayar
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: SC.- AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 8 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-AYS-018-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-018/2021 09-mar-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-018/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE SISTEMA O RED DE AGUA POTABLE EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO	TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO	C	07/04/21	05/07/21		9,208,143		9,208,143					9,208,143		9,208,143									SISTEMA PERSONA	1 180	1 180	100%	100%			
2021/MF3-09-AYS-042-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-042/2021 09-mar-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-042/2021-R 18-ago-2021	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	18/05/21	16/07/21		2,239,368		2,239,368					2,239,368		2,239,368									SISTEMA PERSONA	1 231	1 231	100%	100%			
2021/MF3-09-AYS-052-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-052/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-052/2021-R 18-ago-2021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN JUAN PEYOTAN	C	31/05/21	29/07/21		777,252		777,252					777,252		777,252									SISTEMA PERSONA	1 523	1 523	100%	100%			
2021/MF3-09-AYS-052-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-062/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-052/2021-R 21-ago-2021	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LAS AZUCENAS	C	30/05/21	28/08/21		2,912,979		2,912,979					1,155,824		1,155,824			1,757,155		1,757,155				SISTEMA PERSONA	1 36	1 36	100%	40%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS		
2021/MF3-09-AYS-064-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-064/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-064/2021-R 21-ago-2021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	30/05/21	28/09/21		4,103,554		4,103,554					4,103,554		4,103,554								SISTEMA PERSONA	1 170	1 170	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								19,241,296		19,241,296					17,484,141		17,484,141			1,757,155		1,757,155											
SUBTOTAL								19,241,296		19,241,296						17,484,141		17,484,141			1,757,155		1,757,155										
TOTAL																																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 10 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-URB-019-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-190201 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-190201-A	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CALLES DE BARRIO SAN MIGUEL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	05/05/21	02/09/21		3,693,784		3,693,784					3,693,784		3,693,784							M2 PERSONA	2040 25 3695	2098 49 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-020-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-202021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-202021-R	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO DE CALLE DE LA COL. EL CHALATE EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	C	05/05/21	02/09/21		1,474,151		1,474,151				1,474,151		1,474,151								M2 PERSONA	810 350	810 350	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-021-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-21/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-21/2021-A	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN	SAUCITO PEYOTAN	C	05/05/21	02/09/21		2,994,831		2,994,831				2,994,831		2,994,831								M2 PERSONA	1768 58 310	1768 58 310	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-022-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-22/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-22/2021-R	CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		178,603		178,603				178,603		178,603								LUMINARIAS PERSONA	6 165	6 165	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-023-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-23/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-23/2021-R	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		341,721		341,721				341,721		341,721								LUMINARIAS PERSONA	12 165	12 165	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-024-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-24/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-24/2021-R	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. LA PERLA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		351,797		351,797				351,797		351,797								LUMINARIAS PERSONA	12 165	12 165	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-025-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-25/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-25/2021-A	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HUAYNAMOTA, ASENTAMIENTO HUAYNAMOTA	HUAYNAMOTA	C	12/05/21	10/07/21		7,978,014		7,978,014				7,978,014		7,978,014								M2 PERSONA	5520 656	5520 656	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-039-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-039/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-039/2021-A	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL CAPOMO, ASENTAMIENTO EL CAPOMO	EL CAPOMO	C	18/05/21	16/07/21		3,380,814		3,380,814				3,380,814		3,380,814								M2 PERSONA	648 67 144	648 67 144	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-039-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-039/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-039/2021-A	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ZAPOTE, ASENTAMIENTO ZAPOTE	EL ZAPOTE	C	18/05/21	16/07/21		3,226,905		3,226,905				3,226,905		3,226,905								M2 PERSONA	648 67 102	648 67 102	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-040-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-040/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-040/2021-R	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE IXTALPA, ASENTAMIENTO DE IXTALPA	IXTALPA	C	18/05/21	16/07/21		3,034,830		3,034,830				1,718,530		1,718,530								M2 PERSONA	648 67 208	648 67 208	100%	57%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES			
2021/MF3-09-URB-053-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-053/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-053/2021-A	CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LAS PALMAS	C	02/09/21	30/09/21		4,438,872		4,438,872				4,438,872		4,438,872								M2 PERSONA	42 43	42 43	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-054-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-054/2021 19-mayo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-054/2021-R	REHABILITACION DE CALLE (ATRAS DE LA IGLESIA) A BASE DE ADOQUINAMIENTO 2DA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	JESUS MARIA	C	07/09/21	05/09/21		1,666,314		1,666,314				1,666,314		1,666,314								M2 PERSONA	785 3695	785 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-VV-055-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-55-A/2021 19-mayo-2021 OP-MUN-F3-09-VV-55-A/2021-A	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	05/09/21		240,816		240,816				240,816		240,816								LUMINARIAS PERSONA	4 640	4 640	100%	100%				
2021/MF3-09-VV-056-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-56-A/2021 19-mayo-2021 OP-MUN-F3-09-VV-56-A/2021-R	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LOS POCITOS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	05/09/21		468,487		468,487				468,487		468,487								LUMINARIAS PERSONA	18 640	18 640	100%	100%				
2021/MF3-09-VV-057-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-57-A/2021 19-mayo-2021 OP-MUN-F3-09-VV-57-A/2021-A	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LAS PILAS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	05/09/21		678,148		678,148				678,148		678,148								LUMINARIAS PERSONA	23 640	23 640	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-058-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021 19-mayo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-058/2021-R	CONSTRUCCION DE CANCHA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, ASENTAMIENTO SAN JUAN PEYOTAN	SAN JUAN PEYOTAN	C	16/05/21	14/09/21		6,397,694		6,397,694				6,397,694		6,397,694								M2 PERSONA	7884 523	7884 523	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								40,745,981		40,745,982				39,429,681		39,429,681																
SUBTOTAL								40,745,982		40,745,982				39,429,681		39,429,681																
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
 2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 11 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-URB-061-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	16/06/21	14/09/21	2,941,910		2,941,910					2,941,910										M2 PERSONA	646 67 333	646 67 333	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-061-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-060/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD GAVILANES, ASENTAMIENTO GAVILANES	GAVILANES	C	16/06/21	14/08/21	2,941,910		2,941,910					2,941,910										M2 PERSONA	646 67 347	646 67 347	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-060/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-063-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-061/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	16/06/21	14/08/21	2,941,910		2,941,910					2,941,910										M2 PERSONA	646 67 2978	646 67 2978	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-061/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-063-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-063/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL	C	23/06/21	21/03/21	1,489,853		1,489,853					1,489,853										M2 PERSONA	402 5 250	402 5 250	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-063/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-065-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-065/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, ASENTAMIENTO DE CIENEGA DEL MANGO	CIENEGA DEL MANGO	C	05/07/21	02/09/21	3,005,407		3,005,407					3,005,407										M2 PERSONA	646 67 164	646 67 164	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-065/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-066-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-066/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	05/06/21	02/10/21	7,815,440		7,815,440					6,595,588				1,219,852		1,219,852				M2 PERSONA	1301 35 350	1301 35 350	100%	84%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES				
	OP-MUN-F3-09-URB-066/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-067-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-067/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	07/06/21	04/10/21	5,691,053		5,691,053					5,691,053										M2 PERSONA	1358 93 350	1358 93 350	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-067/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-068-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-068/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAVERAL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAÑAVERAL	C	22/07/21	19/10/21	1,087,183		1,087,183					1,087,183										M2 PERSONA	718 55 250	718 55 250	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-068/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-069-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-069/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	C	22/07/21	19/10/21	3,522,482		3,522,482					2,954,153				568,329		568,329				M2 PERSONA	1820 40 154	1820 4 154	100%	84%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES				
	OP-MUN-F3-09-URB-069/2021-A																																
2021/MF3-09-URB-071-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULITTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMINES DE COYULITTA	C	24/07/21	21/10/21	2,366,418		2,366,418					2,366,418										M2 PERSONA	512 521	512 521	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021-A																																
2021/MF3-09-URB-072-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	02/08/21	30/09/21	3,250,696		3,250,696					3,250,696										M2 PERSONA	646 67 166	646 67 166	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021-A																																
2021/MF3-09-URB-073-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, ASENTAMIENTO SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	C	02/08/21	30/09/21	3,200,560		3,200,560					3,200,560										M2 PERSONA	646 67 552	646 67 552	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021-A																																
2021/MF3-09-URB-086-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-086/2021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENIMIENTO, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ATONALISCO, ASENTAMIENTO ATONALISCO	ATONALISCO	C	18/09/21	26/09/21	383,208		383,208					383,208										M2 PERSONA	48 58 350	48 58 350	100%	100%					
	OP-MUN-F3-09-URB-086/2021-R																																
2021/MF3-09-URB-087-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	24/08/21	21/11/21	9,299,115		9,299,115					5,628,696				3,672,219		3,672,219				M2 PERSONA	4364 24 410	4364 24 410	100%	61%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES				
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021-A																																
SUMA DE LA HOJA								50,137,345	50,137,345				44,676,945	44,676,945			5,460,400	5,460,400															
SUBTOTAL								90,883,327	90,883,327				84,106,626	84,106,626			6,776,700	6,776,700															
TOTAL																																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 13 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-URB-112-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-112/2021-17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA	OJO DE AGUA	C	08/09/21	06/11/21		504,163			504,163				504,163										M3 PERSONA	12688.5156	12688.5156	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-113-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-113/2021-17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE DOLORES, ASENTAMIENTO DOLORES	DOLORES	C	08/09/21	06/11/21		1,555,615			1,555,615				1,555,615										M3 PERSONA	12688.5604	12688.5604	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-114-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-114/2021-20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DE HUICHOLES, ASENTAMIENTO MESA DE HUICHOLES	MESA DE HUICHOLES	C	09/11/21	07/12/21		296,087			296,087				296,087										M3 PERSONA	1660.150	1660.150	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-115-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-115/2021-20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, ASENTAMIENTO SAN VICENTE	SAN VICENTE	C	09/11/21	07/12/21		1,437,277			1,437,277				1,437,277										M3 PERSONA	6559.417	6559.417	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-116-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-116/2021-20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	09/11/21	07/12/21		729,712			729,712				729,712										M3 PERSONA	4584.103	4584.103	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-117-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-117/2021-20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA ANITA, ASENTAMIENTO SANTA ANITA	SANTA ANITA	C	09/11/21	07/12/21		396,375			396,375				396,375										M3 PERSONA	2490.88	2490.88	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-118-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-118/2021-20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS, ASENTAMIENTO CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS	CABEZAS (ANEXO CEBOLLITAS)	C	09/11/21	07/12/21		834,909			834,909				834,909										M3 PERSONA	6910.36	6910.36	100%	100%					
SUMA DE LA HOJA								5,754,138			5,754,138				5,754,138																			
SUBTOTAL								121,919,689			103,358,766				103,358,766																			
TOTAL								195,863,914			169,766,556				169,766,556																			

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

