



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN CIERRE DE EJERCICIO
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 13

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
05 VIVIENDA		48,654,903		48,654,903				48,654,903		48,654,903									
SC.- AGUA POTABLE		19,241,296		19,241,296				19,241,296		19,241,296									
SD - ALCANTARILLADO		6,048,026		6,048,026				6,048,026		6,048,026									
URB.- URBANIZACION		121,919,689		121,919,689				121,919,689		121,919,689									
SUMA DE LA HOJA		195,863,914		195,863,914				195,863,914		195,863,914									
SUBTOTAL		195,863,914		195,863,914				195,863,914		195,863,914									
TOTAL		195,863,914		195,863,914				195,863,914		195,863,914									

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 2 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					IMPORTE	TOTAL		FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.					
																														INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)		
2021/MF3-09-VIV-001-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LAS ADJUNTAS, ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS	LAS ADJUNTAS	C	26/03/21	24/05/21			278,664		278,664				278,664		278,664										MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-002-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON	CERRO PELON	C	26/03/21	24/05/21			712,140		712,140				712,140		712,140										MODULO PERSONA	23 115	23 115	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-003-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD CIENEGA DE SAN FELIPE, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SAN FELIPE	CIENEGA DE SAN FELIPE	C	26/03/21	24/05/21			897,916		897,916				897,916		897,916										MODULO PERSONA	29 145	29 145	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-004-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL MANGUITO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO	EL MANGUITO	C	26/03/21	24/05/21			309,626		309,626				309,626		309,626										MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-005-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD LAS MESITAS, ASENTAMIENTO LAS MESITAS	LAS MESITAS	C	26/03/21	24/05/21			402,514		402,514				402,514		402,514										MODULO PERSONA	13 65	13 65	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-006-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD MESA DE LOS HUICHILES, ASENTAMIENTO MESA DE LOS HUICHILES	MESA DE LOS HUICHILES	C	26/03/21	24/05/21			928,878		928,878				928,878		928,878										MODULO PERSONA	30 150	30 150	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-007-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	C	26/03/21	24/05/21			123,850		123,850				123,850		123,850										MODULO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-008-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	26/03/21	24/05/21			278,664		278,664				278,664		278,664										MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-009-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD GUINEAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO GUINEAS DE GUADALUPE	GUINEAS DE GUADALUPE	C	26/03/21	24/05/21			619,252		619,252				619,252		619,252										MODULO PERSONA	20 100	20 100	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA									4,551,504		4,551,504				4,551,504		4,551,504																	
SUBTOTAL									4,551,504		4,551,504				4,551,504		4,551,504																	
TOTAL																																		

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022
NUM. DE HOJA 3 DE 13

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2021/MF3-09-VIV-010-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-010/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-010/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL. ENERGIA SOLAR. PANELES AEROGENERADORES. ENERGIA SOLAR. PANELES SOLAR. FOTOVOLTAICA. SOLAR TERMICA. ETC. EN EL NAYAR LOCALIDAD LA VENTANILLA. ASENTAMIENTO LA VENTANILLA.	LA VENTANILLA	C	25/03/21	24/05/21		557,327		557,327					557,327		557,327									M2 PERSONA	18 90	18 90	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-11-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-11/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-11/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE EL ASERRADERO. ASENTAMIENTO EL ASERRADERO	EL ASERRADERO	C	29/03/21	27/05/21		549,712		549,712					549,712		549,712									M2 PERSONA	1110 72 130	1110 72 130	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-12-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-12/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-12/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE EL AIRE. ASENTAMIENTO EL AIRE.	EL AIRE	C	29/03/21	27/05/21		368,200		368,200					368,200		368,200									M2 PERSONA	768 120	768 120	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-13-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-13/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-13/2021-A 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE MESA DE ZEGERINOS (LAS MESITAS). ASENTAMIENTO MESA DE ZEGERINOS (LAS MESITAS)	MESA DE ZEGERINOS (LAS MESITAS)	C	29/03/21	27/05/21		701,519		701,519					701,519		701,519									M2 PERSONA	1120 175	1120 175	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-14-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-14/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-14/2021-R 21-sep-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE LOS PAREJOS. ASENTAMIENTO LOS PAREJOS	LOS PAREJOS	C	29/03/21	27/05/21		173,066		173,066					173,066		173,066									M2 PERSONA	352 55	352 55	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-15-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-15/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-15/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO. ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	C	29/03/21	27/05/21		382,675		382,675					382,675		382,675									M2 PERSONA	768 120	768 120	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-16-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-16/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-16/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN FELIPE. ASENTAMIENTO CIENEGA DE SAN FELIPE.	CIENEGA DE SAN FELIPE	C	29/03/21	27/05/21		637,791		637,791					637,791		637,791									M2 PERSONA	1280 200	1280 200	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-22-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-22-A/2021-1-R 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-22-A/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR. NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		864,485		864,485					864,485		864,485									M2 PERSONA	1081 5 185	1081 5 185	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA								4,234,775		4,234,775				4,234,775		4,234,775																	
SUBTOTAL								8,786,279		8,786,279				8,786,279		8,786,279																	
TOTAL																																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 4 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					EJEC.	INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.		FIN.
2021/MF3-09-VV-023-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-23-A/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-23-A/2021-R 16-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-24-A/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-24-A/2021-R 19-jul-2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	08/05/21	05/09/21		1,776,194		1,776,194				1,776,194		1,776,194										M2 PERSONA	3056 8 185	3056 6 185	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-024-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-24-A/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-24-A/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-026/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-026/2021-A 19-jul-2021	AMPLIACION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. LA PERA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	08/05/21	05/09/21		1,072,770		1,072,770				1,072,770		1,072,770										M2 PERSONA	746 75 185	746 75 185	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-026-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-026/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-026/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-027/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-027/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA	LAS CEBOLLITAS	C	13/05/21	11/07/21		553,160		553,160				553,160		553,160										M2 PERSONA	1131 125	1131 125	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-027-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-027/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-027/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-028/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-028/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA CUEVA, ASENTAMIENTO LA CUEVA	LA CUEVA	C	13/05/21	11/07/21		329,618		329,618				329,618		329,618										M2 PERSONA	672 80	672 80	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-028-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-028/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-028/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-029/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-029/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA	LAS GRAVAS	C	13/05/21	11/07/21		264,139		264,139				264,139		264,139										M2 PERSONA	540 50	540 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-029-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-029/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-029/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-030/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-030/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MESITA (MESA DE COCOROCHAS), ASENTAMIENTO LA MESITA (MESA DE COCOROCHAS)	LA MESITA (MESA DE COCOROCHAS)	C	13/05/21	11/07/21		293,643		293,643				293,643		293,643										M2 PERSONA	621 49 95	621 49 95	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-030-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-030/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-030/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-031/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-031/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA	LOS MOLCAJETES	C	13/05/21	11/07/21		168,698		168,698				168,698		168,698										M2 PERSONA	345 45	345 45	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-031-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-031/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-031/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-032/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-032/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	C	13/05/21	11/07/21		440,455		440,455				440,455		440,455										M2 PERSONA	907 80	907 80	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-032-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-032/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-032/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-033/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-033/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOQUIPAN, ASENTAMIENTO ZOQUIPAN	ZOQUIPAN	C	13/05/21	11/07/21		221,624		221,624				221,624		221,624										M2 PERSONA	448 70	448 70	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-033-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-033/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-033/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-034/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-034/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAUCITO PEYOTAN, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN	SAUCITO PEYOTAN	C	13/05/21	11/07/21		116,131		116,131				116,131		116,131										M2 PERSONA	262 30 50	262 30 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-034-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-034/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-034/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-035/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-035/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS HIGUERAS, ASENTAMIENTO LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	C	13/05/21	11/07/21		234,689		234,689				234,689		234,689										M2 PERSONA	475 20 75	475 20 75	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-035-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-035/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-035/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-036/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-036/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MATA, ASENTAMIENTO LA MATA	LA MATA	C	13/05/21	11/07/21		317,987		317,987				317,987		317,987										M2 PERSONA	423 50 55	423 50 55	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-036-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-036/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-036/2021-R 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-037/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-037/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD COFRADIA UNO, ASENTAMIENTO COFRADIA UNO	COFRADIA UNO	C	13/05/21	11/07/21		110,812		110,812				110,812		110,812										M2 PERSONA	423 50 55	423 50 55	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-037-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-037/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-037/2021-A 19-jul-2021 OP-MUN-F3-09-VV-038/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-038/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MINAS, ASENTAMIENTO LAS MINAS	LAS MINAS	C	13/05/21	11/07/21		301,923		301,923				301,923		301,923										M2 PERSONA	320 50	320 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VV-043-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-043/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-043/2021-R 18-jun-2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (D) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON	CERRO PELON	C	13/05/21	03/09/21		1,438,315		1,438,315				1,438,315		1,438,315										CUARTO PERSONA	15 75	15 75	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA								7,640,358		7,640,358				7,640,358		7,640,358																	
SUBTOTAL								16,426,637		16,426,637				16,426,637		16,426,637																	
TOTAL																																	

O. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 5 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-VIV-044-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-044/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CIENEGA DE SANTA ROSA, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SANTA ROSA	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	01/09/21	03/09/21		275,321			275,321			275,321			275,321								CUARTO PERSONA	3 15	3 15	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-045-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-045/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HIGUERA GORDA, ASENTAMIENTO HIGUERA GORDA	HIGUERA GORDA	C	01/09/21	03/09/21		1,083,199			1,083,199			1,083,199			1,083,199								CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-046-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-046/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JAZMINES DE COYULTITA, ASENTAMIENTO JAZMINES DE COYULTITA	JAZMINES DE COYULTITA	C	01/09/21	03/09/21		1,083,210			1,083,210			1,083,210			1,083,210								CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-047-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-047/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO LA GUERRA	LA GUERRA	C	01/09/21	03/09/21		367,095			367,095			367,095			367,095								CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-048-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-048/2021-A 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MOJARRA, ASENTAMIENTO LA MOJARRA	LA MOJARRA	C	01/09/21	03/09/21		1,379,380			1,379,380			1,379,380			1,379,380								CUARTO PERSONA	17 85	17 85	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-049-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-049/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD NARANJITO DE COPAL, ASENTAMIENTO NARANJITO DE COPAL	NARANJITO DE COPAL	C	01/09/21	03/09/21		1,042,060			1,042,060			1,042,060			1,042,060								CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-050-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-050/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA	PASO DE ALICA	C	01/09/21	03/09/21		1,042,060			1,042,060			1,042,060			1,042,060								CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-051-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051/2021-R 9-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	01/09/21	03/09/21		91,774			91,774			91,774			91,774								CUARTO PERSONA	1 5	1 5	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-051-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-A/2021-A 18-ago-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MAGUEY, ASENTAMIENTO EL MAGUEY	EL MAGUEY	C	01/09/21	03/09/21		183,547			183,547			183,547			183,547								CUARTO PERSONA	2 10	2 10	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-051-B-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-B/2021-A 18-ago-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	01/09/21	03/09/21		1,068,320			1,068,320			1,068,320			1,068,320								CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-051-C-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-C/2021-A 18-ago-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	01/09/21	03/09/21		364,631			364,631			364,631			364,631								CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA								7,980,597			7,980,597			7,980,597			7,980,597															
SUBTOTAL								24,407,234			24,407,234			24,407,234			24,407,234															
TOTAL								9,419,912																								

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 6 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
APROBACION Y FECHA	PROYECTO	LOCALIDAD	EJEC.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
2021/MF3-09-VIV-055-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-55/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	05/09/21	1,124,148		1,124,148				1,124,148		1,124,148										ML PERSONA	1669 50 640	1669 50 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-056-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-56/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LOS POQUITOS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/05/21	05/08/21	1,690,558		1,690,558				1,690,558		1,690,558										ML PERSONA	2973 60 640	2973 60 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-057-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-57/2021 19-may-2021	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LAS PILAS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21	2,468,388		2,468,388				2,468,388		2,468,388										ML PERSONA	3756 640	3756 640	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-074-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-074/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD COMAL DE PENITAS, ASENTAMIENTO COMAL DE PENITAS	COMAL DE PENITAS	C	02/09/21	30/11/21	2,519,781		2,519,781				2,519,781		2,519,781										LETRIA PERSONA	25 125	25 125	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-075-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-075/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ROBLE, ASENTAMIENTO EL ROBLE	EL ROBLE	C	02/09/21	30/11/21	2,922,946		2,922,946				2,922,946		2,922,946										LETRIA PERSONA	29 145	29 145	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-076-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-076/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL SAPO, ASENTAMIENTO EL SAPO	EL SAPO	C	02/09/21	30/11/21	1,511,669		1,511,669				1,511,669		1,511,669										LETRIA PERSONA	15 75	15 75	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-077-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-077/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOQUIPAN, ASENTAMIENTO ZOQUIPAN	ZOQUIPAN	C	02/09/21	30/11/21	1,007,913		1,007,913				1,007,913		1,007,913										LETRIA PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-078-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-078/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA PALMA, ASENTAMIENTO LA PALMA	LA PALMA	C	23/08/21	23/11/21	153,282		153,282				153,282		153,282										M2 PERSONA	320 50	320 55	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-079-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-079/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL COLOMO, ASENTAMIENTO EL COLOMO	EL COLOMO	C	23/08/21	23/11/21	153,282		153,282				153,282		153,282										M2 PERSONA	320 50	320 50	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-080-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-080/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	23/08/21	23/11/21	605,904		605,904				605,904		605,904										M2 PERSONA	1222 98 255	1222 98 255	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-081-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-081/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL LIMON ANEXO A LOS CIRUELOS, ASENTAMIENTO EL LIMON ANEXO A LOS CIRUELOS	EL LIMON (ANEXO LOS CIRUELOS)	C	23/08/21	23/11/21	137,954		137,954				137,954		137,954										M2 PERSONA	288 45	288 45	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-082-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-082/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILLO, ASENTAMIENTO EL GUAMUCHILLO	EL GUAMUCHILLO	C	23/08/21	23/11/21	409,954		409,954				409,954		409,954										M2 PERSONA	832 130	832 130	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-083-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-083/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON	EL LIMON	C	23/08/21	23/11/21	323,548		323,548				323,548		323,548										M2 PERSONA	658 102	658 102	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-084-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-084/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, ASENTAMIENTO CARRIZAL DE LAS VIGAS	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	23/08/21	23/11/21	315,349		315,349				315,349		315,349										M2 PERSONA	640 100	640 100	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-085-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-085/2021 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO (LOS FORTINES), ASENTAMIENTO SAN IGNACIO (LOS FORTINES)	SAN IGNACIO (LOS FORTINES)	C	23/08/21	23/11/21	473,024		473,024				473,024		473,024										M2 PERSONA	150 900	150 900	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							15,817,900		15,817,900				15,817,900		15,817,900																	
SUBTOTAL							40,225,134		40,225,134				40,225,134		40,225,134																	
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

NUM. DE HOJA 7 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-URB-088-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-088/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL CAPOMO, ASENTAMIENTO EL CAPOMO	EL CAPOMO	C	07/09/21	05/12/21		214,794		214,794				214,794		214,794									MODULO PERSONA	7 35	7 35	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-059-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-059/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ARROYO DEL FRAILE, ASENTAMIENTO ARROYO DEL FRAILE	ARROYO DEL FRAILE	C	07/09/21	05/12/21		184,109		184,109				184,109		184,109									MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-090-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-090/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA), ASENTAMIENTO EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA)	EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA)	C	07/09/21	05/12/21		1,258,078		1,258,078				1,258,078		1,258,078									MODULO PERSONA	41 205	41 205	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-091-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-091/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MOLINO, ASENTAMIENTO EL MOLINO	EL MOLINO	C	07/09/21	05/12/21		276,163		276,163				276,163		276,163									MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-092-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-092/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA TINAJA, ASENTAMIENTO LA TINAJA	LA TINAJA	C	07/09/21	05/12/21		92,054		92,054				92,054		92,054									MODULO PERSONA	3 15	3 15	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-093-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-093/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS), ASENTAMIENTO LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS)	LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS)	C	07/09/21	05/12/21		306,848		306,848				306,848		306,848									MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-094-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-094/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS ARRAYANES, ASENTAMIENTO LOS ARRAYANES	LOS ARRAYANES	C	07/09/21	05/12/21		767,120		767,120				767,120		767,120									MODULO PERSONA	25 125	25 125	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-095-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-095/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA), ASENTAMIENTO LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA)	LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		184,109		184,109				184,109		184,109									MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-096-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-096/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA), ASENTAMIENTO LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA)	LORETO (ANEXO A HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		153,424		153,424				153,424		153,424									MODULO PERSONA	5 25	5 25	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-100-ZI	UH-MUN-F3-09-URB-100/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELOM, MUNICIPIO DE NAYARIT	CERRO PELOM	C	10/09/21	03/12/21		4,993,070		4,993,070				4,993,070		4,993,070									ML PERSONA	9,280 9 67	9,280 9 67	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA								8,429,769		8,429,769				8,429,769		8,429,769																
SUBTOTAL								48,654,903		48,654,903				48,654,903		48,654,903																
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: SC.- AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 8 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-AYS-018-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-018/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-018/2021-R 19-ago-2021	CONSTRUCCION DE SISTEMA O RED DE AGUA POTABLE EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO	TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO	C	07/04/21	05/07/21		9,208,143		9,208,143				9,208,143		9,208,143										SISTEMA PERSONA	1 160	1 160	100%	100%		
2021/MF3-09-AYS-042-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-042/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-042/2021-R 18-ago-2021	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	18/05/21	16/07/21		2,239,368		2,239,368				2,239,368		2,239,368										SISTEMA PERSONA	1 231	1 231	100%	100%		
2021/MF3-09-AYS-052-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-052/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-052/2021-R 18-ago-2021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN JUAN PEYOTAN	C	31/05/21	29/07/21		777,252		777,252				777,252		777,252										SISTEMA PERSONA	1 523	1 523	100%	100%		
2021/MF3-09-AYS-062-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-062/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-062/2021-R 21-ago-2021	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LAS AZUCENAS	C	30/05/21	28/07/21		2,912,979		2,912,979				2,912,979		2,912,979										SISTEMA PERSONA	1 36	1 36	100%	100%		
2021/MF3-09-AYS-064-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS-064/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-064/2021-R 21-ago-2021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	30/05/21	28/07/21		4,103,554		4,103,554				4,103,554		4,103,554										SISTEMA PERSONA	1 170	1 170	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA								19,241,296		19,241,296				19,241,296		19,241,296																
SUBTOTAL								19,241,296		19,241,296				19,241,296		19,241,296																
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: SD.- ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 9 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2021/MF3-09-AYS- 041-ZI	OP-MUN-F3-09-AYS- 041/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-AYS- 041/2021-R 21-sep-2021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL ROBLE ASENTAMIENTO EL ROBLE	EL ROBLE	C	18/05/21	15/09/21		6,048.026		6,048.026					6,048.026		6,048.026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 10 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-URB-019-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-19/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-19/2021-A 19-marzo-2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE BARRIO SAN MIGUEL EN DEL NAYAR. LOCALIDAD DE JESUS MARIA. ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	05/05/21	02/03/21		3,693,784			3,693,784				3,693,784									M2 PERSONA	2040 25 3695	2098 49 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-020-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-20/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-20/2021-R 20-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-21/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE DE LA COL. EL CHALATE EN DEL NAYAR. LOCALIDAD SAN FRANCISCO. ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	C	05/05/21	02/08/21		1,474,151			1,474,151				1,474,151									M2 PERSONA	810 350	810 350	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-021-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-21/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-21/2021-A 21-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-22/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN EN DEL NAYAR. ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN	SAUCITO PEYOTAN	C	05/05/21	02/08/21		2,994,831			2,994,831				2,994,831									M2 PERSONA	1766 58 370	1766 58 370	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-022-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-22/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-22/2021-R 22-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-23/2021	CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO). MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		178,803			178,803				178,803									LUMINARIAS PERSONA	6 185	6 185	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-023-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-23/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-23/2021-R 23-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-24/2021	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA). MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		341,721			341,721				341,721									LUMINARIAS PERSONA	12 165	12 165	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-024-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-24/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-24/2021-R 24-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-25/2021	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. LA PEÑA). MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		351,797			351,797				351,797									LUMINARIAS PERSONA	12 165	12 185	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-025-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-25/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-25/2021-A 25-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-038/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN DEL NAYAR. LOCALIDAD HUAYNAMOTA. ASENTAMIENTO HUAYNAMOTA	HUAYNAMOTA	C	12/05/21	10/07/21		7,978,014			7,978,014				7,978,014									M2 PERSONA	5520 656	5520 656	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-038-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-038/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-038/2021-A 03-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-039/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN DEL NAYAR. LOCALIDAD EL CAPOMO. ASENTAMIENTO EL CAPOMO	EL CAPOMO	C	18/05/21	16/07/21		3,380,814			3,380,814				3,380,814									M2 PERSONA	646 67 144	646 67 144	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-039-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-039/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-039/2021-A 03-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-040/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN DEL NAYAR. LOCALIDAD EL ZAPOTE. ASENTAMIENTO ZAPOTE	EL ZAPOTE	C	18/05/21	16/07/21		3,226,905			3,226,905				3,226,905									M2 PERSONA	646 67 102	646 67 102	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-040-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-040/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-040/2021-R 04-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-053/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN DEL NAYAR. LOCALIDAD DE IXTALPA. ASENTAMIENTO DE IXTALPA	IXTALPA	C	18/05/21	16/07/21		3,034,830			3,034,830				3,034,830									M2 PERSONA	646 67 208	646 67 208	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-053-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-053/2021 9-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-053/2021-A 18-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-054/2021	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LAS PALMAS	C	02/06/21	30/08/21		4,438,872			4,438,872				4,438,872									M2 PERSONA	42 43	42 43	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-054-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-054/2021 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-054/2021-R 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-55-A/2021	REHABILITACION DE CALLE (ATRAS DE LA IGLESIA) A BASE DE ADOSQUINAMIENTO 2DA ETAPA. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA. MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	JESUS MARIA	C	07/05/21	05/08/21		1,866,314			1,866,314				1,866,314									M2 PERSONA	785 3695	785 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-VVV-055-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VVV-55-A/2021 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-55-A/2021-A 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-56-A/2021	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA). MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		240,816			240,816				240,816									LUMINARIAS PERSONA	4 640	4 640	100%	100%				
2021/MF3-09-VVV-056-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VVV-56-A/2021 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-56-A/2021-R 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-57-A/2021	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LOS POCHITOS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		468,487			468,487				468,487									LUMINARIAS PERSONA	18 640	18 640	100%	100%				
2021/MF3-09-VVV-057-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VVV-57-A/2021 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-VVV-57-A/2021-A 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-058/2021	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LAS PILAS) MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		678,148			678,148				678,148									LUMINARIAS PERSONA	23 640	23 640	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-058-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021 19-marzo-2021 OP-MUN-F3-09-URB-058/2021-R 19-marzo-2021	CONSTRUCCION DE CANCHA EN DEL NAYAR. LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN. ASENTAMIENTO SAN JUAN PEYOTAN.	SAN JUAN PEYOTAN	C	16/05/21	14/08/21		6,397,694			6,397,694				6,397,694									M2 PERSONA	7884 523	7884 523	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								40,745,981		40,745,982				40,745,981		40,745,982																
SUBTOTAL								40,745,982		40,745,982				40,745,982		40,745,982																
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 11 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-URB-051-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	16/06/21	14/09/21		2,941,910		2,941,910				2,941,910		2,941,910								M2 PERSONA	646 67 333	646 67 333	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																							M2 PERSONA	646 67 347	646 67 347	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD GAVILANES, ASENTAMIENTO GAVILANES	GAVILANES	C	16/06/21	14/09/21		2,941,910		2,941,910				2,941,910		2,941,910								M2 PERSONA	646 67 2976	646 67 2976	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																								M2 PERSONA	646 67 2976	646 67 2976	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-063-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL	C	23/09/21	21/09/21		1,489,853		1,489,853				1,489,853		1,489,853									M2 PERSONA	402 5 250	402 5 250	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																								M2 PERSONA	402 5 250	402 5 250	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, ASENTAMIENTO DE CIENEGA DEL MANGO	CIENEGA DEL MANGO	C	05/07/21	02/09/21		3,005,407		3,005,407				3,005,407		3,005,407									M2 PERSONA	646 67 164	646 67 164	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																								M2 PERSONA	646 67 164	646 67 164	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-066-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	05/06/21	02/10/21		7,815,440		7,815,440				7,815,440		7,815,440									M2 PERSONA	1301 35 350	1301 35 350	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																								M2 PERSONA	1301 35 350	1301 35 350	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	07/09/21	04/10/21		5,691,053		5,691,053				5,691,053		5,691,053									M2 PERSONA	1358 93 350	1358 93 350	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-059/2021-R																								M2 PERSONA	1358 93 350	1358 93 350	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-068-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CANAVERAL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CANAVERAL	C	22/07/21	19/10/21		1,087,183		1,087,183				1,087,183		1,087,183									M2 PERSONA	718 55 250	718 55 250	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021-R																								M2 PERSONA	718 55 250	718 55 250	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	C	22/07/21	19/10/21		3,522,492		3,522,492				3,522,492		3,522,492									M2 PERSONA	1820 40 154	1820 40 154	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-058/2021-R																								M2 PERSONA	1820 40 154	1820 40 154	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-071-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULITLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMINES DE COYULITLA	C	24/07/21	21/10/21		2,366,418		2,366,418				2,366,418		2,366,418									M2 PERSONA	812 621	812 621	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021-R																								M2 PERSONA	812 621	812 621	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	02/08/21	30/09/21		3,250,696		3,250,696				3,250,696		3,250,696									M2 PERSONA	646 67 166	646 67 166	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021-R																								M2 PERSONA	646 67 166	646 67 166	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-073-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, ASENTAMIENTO SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	C	02/09/21	30/09/21		3,200,560		3,200,560				3,200,560		3,200,560									M2 PERSONA	646 67 552	646 67 552	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021-R																								M2 PERSONA	646 67 552	646 67 552	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-086/2021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ATOUALISCO, ASENTAMIENTO ATOUALISCO	ATOUALISCO	C	18/09/21	26/09/21		383,208		383,208				383,208		383,208									M2 PERSONA	48 56 350	48 56 350	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-086/2021-R																								M2 PERSONA	48 56 350	48 56 350	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-087-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021	CONSTRUCCION DE CALLES, ADICION, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD, MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	24/08/21	21/11/21		9,299,115		9,299,115				9,299,115		9,299,115									M2 PERSONA	4364 24 410	4364 24 410	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021-R																								M2 PERSONA	4364 24 410	4364 24 410	100%	100%			
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021																															
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021-R																															
SUMA DE LA HOJA								50,137,345		50,137,345				50,137,345		50,137,345																
SUBTOTAL								90,883,327		90,883,327				90,883,327		90,883,327																
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 12 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-URB-097-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-097/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	01/09/21	29/11/21		2,239,379		2,239,379				2,239,379		2,239,379									LUMINARIA PERSONA	27 350	27 350	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-098-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-098/2021-R 17-jun-2021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO LA GUERRA	LA GUERRA	C	01/09/21	29/11/21		9,200,241		9,200,241				9,200,241		9,200,241									M2 PERSONA	1725 88 350	1725 88 350	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-099-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (BACHEO), DEL CRUCERO DE TEZCALAME LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	VARIAS LOCALIDADES	C	08/09/21	09/11/21		7,504,464		7,504,464				7,504,464		7,504,464									M3 PERSONA	185 3285	185 3285	100%	100%			
2021/MF3-09-VIV-101-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-101/2021-A 17-jun-2021	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	CERRO PELÓN	C	03/09/21	09/12/21		1,277,627		1,277,627				1,277,627		1,277,627									LUMINARIA PERSONA	36 350	36 350	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-102-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-102/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LINDAVISTA	LINDAVISTA	C	08/09/21	09/11/21		1,310,034		1,310,034				1,310,034		1,310,034									M3 PERSONA	8229 54 245	8229 54 245	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-103-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-103/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS, ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	C	08/09/21	09/11/21		243,137		243,137				243,137		243,137									M3 PERSONA	1558 14 245	1558 14 245	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-104-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-104/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	C	08/09/21	09/11/21		964,350		964,350				964,350		964,350									M3 PERSONA	6057 98 60	6057 98 60	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-105-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-105/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	C	08/09/21	09/11/21		312,724		312,724				312,724		312,724									M3 PERSONA	1964 51 680	1964 51 680	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-106-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-106/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA TERESA, ASENTAMIENTO SANTA TERESA	SANTA TERESA	C	08/09/21	09/11/21		623,261		623,261				623,261		623,261									M3 PERSONA	3915 28 1700	3915 28 1700	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-109-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-109/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA PAMITA, ASENTAMIENTO LA PAMITA	LA PALMITA	C	08/09/21	09/11/21		327,408		327,408				327,408		327,408									M3 PERSONA	2670 53 250	2670 53 250	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-110-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-110/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL SAUZ, ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	C	08/09/21	09/11/21		473,946		473,946				473,946		473,946									M3 PERSONA	3965 78 250	3965 78 250	100%	100%			
2021/MF3-09-URB-111-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-111/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA	PASO DE ALICA	C	08/09/21	09/11/21		805,653		805,653				805,653		805,653									M3 PERSONA	6571 37 350	6571 37 350	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA								25,282,224		25,282,224				25,282,224		25,282,224																
SUBTOTAL								116,165,551		116,165,551				116,165,551		116,165,551																
TOTAL								31,038,362		31,038,362				31,038,362		31,038,362																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 13 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2021/MF3-09-URB-112-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-112/2021 17-jun-2021 OP-MUN-F3-09-URB-112/2021-R 21-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA	OJO DE AGUA	C	08/09/21	09/11/21		504,163		504,163				504,163		504,163								M3 PERSONA	12688 5 156	12688 5 156	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-113-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-113/2021 17-jun-2021 OP-MUN-F3-09-URB-113/2021-R 21-jun-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE DOLORES, ASENTAMIENTO DOLORES	DOLORES	C	03/09/21	09/11/21		1,555,615		1,555,615				1,555,615		1,555,615								M3 PERSONA	12688 5 604	12688 5 604	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-114-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-114/2021 20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DE HUICHILES, ASENTAMIENTO MESA DE HUICHILES	MESA DE HUICHILES	C	09/11/21	07/12/21		296,087		296,087				296,087		296,087								M3 PERSONA	1660 150	1660 150	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-115-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-115/2021 20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, ASENTAMIENTO SAN VICENTE	SAN VICENTE	C	09/11/21	07/12/21		1,437,277		1,437,277				1,437,277		1,437,277								M3 PERSONA	8559 417	8559 417	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-116-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-116/2021 20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	09/11/21	07/12/21		729,712		729,712				729,712		729,712								M3 PERSONA	4584 103	4584 103	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-117-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-117/2021 20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA ANITA, ASENTAMIENTO SANTA ANITA	SANTA ANITA	C	09/11/21	07/12/21		396,375		396,375				396,375		396,375								M3 PERSONA	2490 88	2490 88	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-118-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-118/2021 20-oct-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS, ASENTAMIENTO CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS	CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS	C	09/11/21	07/12/21		834,909		834,909				834,909		834,909								M3 PERSONA	6810 35	6810 35	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								5,754,138		5,754,138				5,754,138		5,754,138																
SUBTOTAL								121,919,689		121,919,689				121,919,689		121,919,689																
TOTAL								195,863,914		195,863,914				195,863,914		195,863,914																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR