



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISDMF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
APO.- AGUA POTABLE		15,159,876.55		15,159,876.55										15,159,876.55		15,159,876.55			
DRE.- DRENAJE Y LETRINAS		14,015,121.46		14,015,121.46										14,015,121.46		14,015,121.46			
IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCACION		9,851,336.34		9,851,336.34										9,851,336.34		9,851,336.34			
ELR.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES		27,005,554.39		27,005,554.39										27,005,554.39		27,005,554.39			
URB.- URBANIZACION		95,686,109.90		95,686,109.90						30,674,423.12				65,011,686.78		65,011,686.78			
D.- GASTOS INDIRECTOS		9,454,000.00		9,454,000.00										9,454,000.00		9,454,000.00			
SUMA DE LA HOJA		171,171,998.63		171,171,998.63						30,674,423.12				140,497,575.51		140,497,575.51			
SUBTOTAL		171,171,998.63		171,171,998.63						30,674,423.12				140,497,575.51		140,497,575.51			
TOTAL		171,171,998.63		171,171,998.63						30,674,423.12				140,497,575.51		140,497,575.51			


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

Del Nayar
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021 - 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMD
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 7 DE 8

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSJ	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSJ	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSJ	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.			FIN.			
2022F3-URB-013	OP-F3-URB-013/2022-05-abr-2022	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	C	06/05/22	04/08/22		5,979,758.27		5,979,758.27								5,979,758.27		5,979,758.27							OBRA PERSONA	1	1099			30%	SE ENTREGO ANTES POR 1,573,551.00 EL 25/05/2022		
2022F3-URB-014	OP-F3-URB-014/2022-05-abr-2022	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO CON TECHAMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	C	06/05/22	04/08/22		2,836,916.11		2,836,916.11								2,836,916.11		2,836,916.11						OBRA PERSONA	1	1099			30%	SE ENTREGO ANTES POR 850,699.86 EL 26/05/2022			
2022F3-URB-017	OP-F3-URB-017/2022-26-abr-2022	REHABILITACION DE CAMINO SANTA TERESA - SANTA ANITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA ANITA	C	25/05/22	23/04/22		6,483,028.69		6,483,028.69								6,483,028.69		6,483,028.69						M2 PERSONA	17,083.44	88			70%	SE ENTREGO ANTES POR 923,281.28 CON FECHA 15/06/2022			
2022F3-URB-025	OP-F3-URB-025/2022-01-jun-2022	REHABILITACION DE CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA MUNICIPIO DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	C	04/07/22	01/11/22		3,210,090.02		3,210,090.02								3,210,090.02		3,210,090.02						M2 PERSONA	52302.24	656				SE ENTREGO ANTES POR 1,444,528.20 CON FECHA 28/06/2022			
2022F3-URB-027	OP-F3-URB-027/2022-01-jun-2022	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLO EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	C	04/07/22	01/11/22		1,594,706.52		1,594,706.52								1,594,706.52		1,594,706.52						ML PERSONA	100	656				SE ENTREGO ANTES POR 477,206.59 CON FECHA 28/06/2022			
2022F3-URB-033	OP-F3-URB-033/2022-01-jun-2022	REHABILITACION DE CAMINO ENTROQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA CRUCERO LA MOJARRA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA MOJARRA	C	07/07/22	04/11/22		3,387,868.85		3,387,868.85								3,387,868.85		3,387,868.85						M2 PERSONA	91200	114				SE ENTREGO ANTES POR 1,014,504.26 CON FECHA 06/07/2022			
2022F3-URB-035	OP-F3-URB-035/2022-01-jun-2022	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLO EN ENTROQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA CRUCERO LA MOJARRA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA MOJARRA	C	07/07/22	04/11/22		3,204,504.00		3,204,504.00								3,204,504.00		3,204,504.00						ML PERSONA	150	114				SE ENTREGO ANTES POR 907,747.59 CON FECHA 06/07/2022			
2022F3-URB-038	OP-F3-URB-038/2022-15-jun-2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C				3,204,504.00		3,204,504.00								3,204,504.00		3,204,504.00						M2 PERSONA	658	268				OBRA EN PROCESO DE LICITACION			
2022F3-URB-039	OP-F3-URB-039/2022-15-jun-2022	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C				2,913,868.71		2,913,868.71								2,913,868.71		2,913,868.71						M2 PERSONA	749.28	296				OBRA EN PROCESO DE LICITACION			
SUMA DE LA HOJA								32,815,243.17		32,815,243.17								32,815,243.17		32,815,243.17															
SUBTOTAL								95,686,109.90		95,686,109.90										95,686,109.90		95,686,109.90													
TOTAL																				65,011,686.78		65,011,686.78													

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

