

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160100623740	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtemoc A Cuauhtemoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3192	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	La Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160100624146	33903 Servicios Integrales - 731	731	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160100624508	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtémoc A Cuauhtémoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3176	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200644666	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 40196	40196	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200644675	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria De La Localidad De El Tempisque - 54473	54473	Nayarit	Del Nayar	El Tempisque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200644686	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Localidad De Jesús María (Barrio El Saladito - 46811	46811	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200644687	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Anita, En El Municipio Del Nayar. - 46549	46549	Nayarit	Del Nayar	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647064	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizo, Anexo A Santa Teresa. - 54652	54652	Nayarit	Del Nayar	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647065	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Atonalisco, En El Municipio Del Nayar. - 46652	46652	Nayarit	Del Nayar	Atonalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647081	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Jazmín Del Coquito - 40226	40226	Nayarit	Del Nayar	Jazmín del Coquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647082	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dolores. - 54373	54373	Nayarit	Del Nayar	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647083	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria De La Localidad De Gavilanes - 54532	54532	Nayarit	Del Nayar	Gavilanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200647084	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista, En El Municipio Del Nayar - 46556	46556	Nayarit	Del Nayar	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200649512	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Benef A La Loc De Jesús María (Barrio Piedra Iglesia - 40276	40276	Nayarit	Del Nayar	Piedra Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200649530	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Río. - 49413	49413	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200649531	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Bonita, En El Municipio Del Nayar. - 46582	46582	Nayarit	Del Nayar	La Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200651893	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Youque'E De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48523	48523	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200651894	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De La Cueva, En El Municipio Del Nayar. - 46624	46624	Nayarit	Del Nayar	Rancho de la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200651917	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco - 40265	40265	Nayarit	Del Nayar	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200651918	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos Del Municipio Del Nayar - 67828	67828	Nayarit	Del Nayar	Zoquipilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200654252	Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48528	48528	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200654281	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquipan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67801	67801	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200654282	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Río. - 49420	49420	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200656604	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chalate - 40316	40316	Nayarit	Del Nayar	El Chalate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200656615	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Segundo Paso, En El Municipio Del Nayar. - 46598	46598	Nayarit	Del Nayar	El Segundo Paso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200656629	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km 0+000 Al Km 0+160 De La Localidad De Jesús María. - 40323	40323	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200656630	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Gertrudis, En El Municipio Del Nayar. - 46528	46528	Nayarit	Del Nayar	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200659146	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Paso De Álica - 40238	40238	Nayarit	Del Nayar	Paso de Álica (Agua Buena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200659147	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos (El Sabino) Del Municipio Del Nayar. - 67844	67844	Nayarit	Del Nayar	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200661564	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo De Camarones - 40304	40304	Nayarit	Del Nayar	Arroyo de Camarones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
NAY16160200661568	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Indígena Axayacatl De La Localidad De Las Hormigas - 54435	54435	Nayarit	Del Nayar	Las Hormigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

					Avance Financ				
Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129			
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$357,348	\$357,348	\$355,308
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$590,000	\$590,000	\$588,326
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,824,970	\$1,824,970	\$1,821,621
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$642,326	\$642,326	\$641,875
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,645,423	\$3,645,423	\$3,621,470

					Avance Financ				
Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129			
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$607,080	\$607,080	\$600,230
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$337,099	\$337,099	\$335,671
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,988,166	\$1,988,166	\$1,982,752
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$610,000	\$610,000	\$606,146
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,518,513	\$2,518,513	\$2,485,030
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,820,985	\$1,820,985	\$1,818,052
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$536,709	\$536,709	\$534,125
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$884,714	\$884,714	\$870,600

					Avance Financ				
Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129			
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$647,890
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$944,782	\$944,782	\$931,749
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$302,349	\$302,349	\$301,937
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$499,099	\$499,099	\$497,282
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$1,659,160	\$1,659,160	\$1,655,356
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,770	\$255,770	\$255,770
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$839,383	\$839,383	\$833,518
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,425,401	\$2,425,401	\$2,421,210

					Avance Financ				
Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129			
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$491,370	\$491,370	\$486,838
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,034,152	\$3,034,152	\$3,015,891
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$559,396	\$559,396	\$539,985
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$406,305	\$406,305	\$403,921
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$499,099	\$499,099	\$497,282
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,063,312	\$2,063,312	\$2,060,572
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$610,000	\$610,000	\$607,540

Categoría					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			0.00		Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$773,405	\$773,405	\$773,405	99.79	\$0	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL DATO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. EL REAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 4.45 KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,704,870	\$1,704,870	\$1,704,870	50.43	\$0	Otros		100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A ESTUDIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$773,405	\$773,405	\$773,405	99.79	\$0	Otros	212	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 4.45 KILÓMETROS / Registro: POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL DATO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. EL REAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 4.45 KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$355,308	\$355,308	\$355,308	99.43	\$0	Otros	458	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$147,753	\$147,753	\$147,753	25.04	\$0	Otros	87	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,638,699	\$1,638,699	\$1,638,699	89.79	\$0	Otros	103	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 19.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$192,562	\$192,562	\$192,562	29.98	\$0	Otros	104	100.00	60.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,086,441	\$1,086,441	\$1,086,441	29.80	\$0	Otros	68	100.00	65.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Categoría					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			0.00		Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$180,069	\$180,069	\$180,069	29.66	\$0	Otros	132	100.00	70.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$335,671	\$335,671	\$335,671	99.58	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$980,957	\$980,957	\$980,957	49.34	\$0	Otros	381	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$319,510	\$319,510	\$319,510	52.38	\$0	Otros	183	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$745,509	\$745,509	\$745,509	29.60	\$0	Otros	769	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,722,196	\$1,722,196	\$1,722,196	94.57	\$0	Otros	33	100.00	94.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$486,071	\$486,071	\$486,071	90.57	\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$261,180	\$261,180	\$261,180	29.52	\$0	Otros	156	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Categoría					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			0.00		Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$402,943	\$402,943	\$402,943	61.99	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$279,525	\$279,525	\$279,525	29.59	\$0	Otros	115	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$301,937	\$301,937	\$301,937	99.86	\$0	Otros	577	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$303,244	\$303,244	\$303,244	60.76	\$0	Otros	129	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$686,797	\$686,797	\$686,797	41.39	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 74.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00	\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$663,395	\$663,395	\$663,395	79.03	\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,374,849	\$2,374,849	\$2,374,849	97.92	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Categoría					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			0.00		Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$146,051	\$146,051	\$146,051	29.72	\$0	Otros	192	100.00	60.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,709,564	\$1,709,564	\$1,709,564	56.34	\$0	Metros Cuadrados	2,638	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$161,995	\$161,995	\$161,995	28.96	\$0	Otros	211	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro:
\$401,332	\$401,332	\$401,332	98.78	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$303,244	\$303,244	\$303,244	60.76	\$0	Otros	144	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: PARA EFECTOS DE CAPTURA EN LA MATRIZ DE SEDESOL ESTA OBRA SE DIVIDIÓ EN DOS, SIN EMBARGO SOLO SE REALIZÓ EL CONTRATO NAYAR-NAY-FIII-09-URB-011/2016-IR, DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ENTRONQUE ZOQUIPILLA-ZOQUIPILLA A LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, POR UN IMPORTE DE \$994,563.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,996,398	\$1,996,398	\$1,996,398	96.76	\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 57.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$145,752	\$145,752	\$145,752	23.89	\$0	Otros	116	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.