

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160100623740	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtemoc A Cuauhtemoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3192	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	La Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160100624146	33903 Servicios Integrales - 731	731	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160100624508	Rehabilitación Del Camino Rural, Del Embarcadero De Cuauhtémoc A Cuauhtémoc-La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 3176	2016/MF3-09-URB-003-ZI	Nayarit	Del Nayar	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200644666	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 40196	40196	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200644675	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria De La Localidad De El Tempisque - 54473	54473	Nayarit	Del Nayar	El Tempisque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200644686	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Localidad De Jesús María (Barrio El Saladito - 46811	46811	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200644687	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Anita, En El Municipio Del Nayar. - 46549	46549	Nayarit	Del Nayar	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647064	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizo, Anexo A Santa Teresa. - 54652	54652	Nayarit	Del Nayar	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647065	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Atonalisco, En El Municipio Del Nayar. - 46652	46652	Nayarit	Del Nayar	Atonalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647081	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Jazmín Del Coquito - 40226	40226	Nayarit	Del Nayar	Jazmín del Coquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647082	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dolores. - 54373	54373	Nayarit	Del Nayar	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647083	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria De La Localidad De Gavilanes - 54532	54532	Nayarit	Del Nayar	Gavilanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200647084	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista, En El Municipio Del Nayar - 46556	46556	Nayarit	Del Nayar	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200649512	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Benef A La Loc De Jesús María (Barrio Piedra Iglesia - 40276	40276	Nayarit	Del Nayar	Piedra Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200649530	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Río. - 49413	49413	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200649531	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Bonita, En El Municipio Del Nayar. - 46582	46582	Nayarit	Del Nayar	La Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200651893	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Youque'E De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48523	48523	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200651894	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De La Cueva, En El Municipio Del Nayar. - 46624	46624	Nayarit	Del Nayar	Rancho de la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200651917	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco - 40265	40265	Nayarit	Del Nayar	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200651918	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla- Zoquipilla A Los Sabinos Del Municipio Del Nayar - 67828	67828	Nayarit	Del Nayar	Zoquipilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200654252	Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48528	48528	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Total: 32

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200654281	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquiapan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67801	67801	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200654282	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Rio. - 49420	49420	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200656604	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chalate - 40316	40316	Nayarit	Del Nayar	El Chalate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200656615	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Segundo Paso, En El Municipio Del Nayar. - 46598	46598	Nayarit	Del Nayar	El Segundo Paso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200656629	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km 0+000 Al Km 0+160 De La Localidad De Jesús María. - 40323	40323	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200656630	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Gertrudis, En El Municipio Del Nayar. - 46528	46528	Nayarit	Del Nayar	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200659146	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Paso De Álica - 40238	40238	Nayarit	Del Nayar	Paso de Álica (Agua Buena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra


## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32


Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160200651916	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Bandera De México	54584	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200659147	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla- Zoquipilla A Los Sabinos (El Sabino) Del Municipio Del Nayar. - 67844	67844	Nayarit	Del Nayar	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200661564	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo De Camarones - 40304	40304	Nayarit	Del Nayar	Arroyo de Camarones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra
NAY16160200661568	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Indígena Axayacatl De La Localidad De Las Hormigas - 54435	54435	Nayarit	Del Nayar	Las Hormigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra



				Avance Financiero								
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129							0.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$773,405	\$773,405	\$773,405	99.79
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365	\$1,704,870	\$1,704,870	\$1,704,870	50.43
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,361	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$773,405	\$773,405	\$773,405	99.79
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$357,348	\$357,348	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	99.43
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$590,000	\$590,000	\$588,326	\$147,753	\$147,753	\$147,753	25.04
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,824,970	\$1,824,970	\$1,821,621	\$1,638,699	\$1,638,699	\$1,638,699	89.79
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$642,326	\$642,326	\$641,875	\$192,562	\$192,562	\$192,562	29.98




				Avance Financiero								
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129							0.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,645,423	\$3,645,423	\$3,621,470	\$1,086,441	\$1,086,441	\$1,086,441	29.80
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$607,080	\$607,080	\$600,230	\$180,069	\$180,069	\$180,069	29.66
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$337,099	\$337,099	\$335,671	\$335,671	\$335,671	\$335,671	99.58
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,988,166	\$1,988,166	\$1,982,752	\$980,957	\$980,957	\$980,957	49.34
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$610,000	\$610,000	\$606,146	\$319,510	\$319,510	\$319,510	52.38
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,518,513	\$2,518,513	\$2,485,030	\$745,509	\$745,509	\$745,509	29.60
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,820,985	\$1,820,985	\$1,818,052	\$1,722,196	\$1,722,196	\$1,722,196	94.57



				Avance Financiero								
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129							0.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$536,709	\$536,709	\$534,125	\$486,071	\$486,071	\$486,071	90.57
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$884,714	\$884,714	\$870,600	\$261,180	\$261,180	\$261,180	29.52
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$647,890	\$402,943	\$402,943	\$402,943	61.99
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$944,782	\$944,782	\$931,749	\$279,525	\$279,525	\$279,525	29.59
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$302,349	\$302,349	\$301,937	\$301,937	\$301,937	\$301,937	99.86
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$499,099	\$499,099	\$497,282	\$303,244	\$303,244	\$303,244	60.76
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$1,659,160	\$1,659,160	\$1,655,356	\$686,797	\$686,797	\$686,797	41.39





				Avance Financiero								
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129							0.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$839,383	\$839,383	\$833,518	\$663,395	\$663,395	\$663,395	79.03
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,425,401	\$2,425,401	\$2,421,210	\$2,374,849	\$2,374,849	\$2,374,849	97.92
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$491,370	\$491,370	\$486,838	\$146,051	\$146,051	\$146,051	29.72
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,034,152	\$3,034,152	\$3,015,891	\$1,709,564	\$1,709,564	\$1,709,564	56.34
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$559,396	\$559,396	\$539,985	\$161,995	\$161,995	\$161,995	28.96
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$406,305	\$406,305	\$403,921	\$401,332	\$401,332	\$401,332	98.78



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016	\$557,129									0.00
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$499,099	\$499,099	\$497,282	\$303,244	\$303,244	\$303,244			60.76
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,063,312	\$2,063,312	\$2,060,572	\$1,996,398	\$1,996,398	\$1,996,398			96.76
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$610,000	\$610,000	\$607,540	\$145,752	\$145,752	\$145,752			23.89

Segundo Trimestre 2016

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL DATO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. EL REAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 4.45 KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros		100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A ESTUDIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	212	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 4.45 KILÓMETROS / Registro: POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL DATO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. EL REAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DE 4.45 KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	458	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	87	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	103	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 19.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	104	100.00	60.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2016

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	68	100.00	65.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	132	100.00	70.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	381	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	183	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	769	100.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	33	100.00	94.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2016

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	156	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	115	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	577	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	129	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 74.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2016

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	2,638	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	192	100.00	60.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	2,638	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	211	100.00	75.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro:
\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2016

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Otros	93	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
\$0	Otros	144	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A KILÓMETRO / Registro: PARA EFECTOS DE CAPTURA EN LA MATRIZ DE SEDESOL ESTA OBRA SE DIVIDIÓ EN DOS, SIN EMBARGO SOLO SE REALIZÓ EL CONTRATO NAYAR-NAY-FIII-09-URB-011/2016-IR, DENOMINADO REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ENTRONQUE ZOQUIPILLA-ZOQUIPILLA A LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, POR UN IMPORTE DE \$994,563.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 57.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Otros	116	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.