

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Nayarit</b>	4	1	21
<b>Nayarit</b>	4	1	21

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
NAV15150100476605	Rehabilitación De Caminos Rurales De San Pablo A Huaynabota Y Zoquián, Zona Sur	2015/NFIV-09-URB-010-II	Nayarit	Del Nayar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$678,600	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE / Fisica: / Registro:
NAV15150200523140	Rehabilitación Del Camino De Zoquián A Santa María (Zona Norte) Del Municipio Del Nayar.	2015/NFIV-09-URB-009-II	Nayarit	Del Nayar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$333,900	\$333,900	\$333,900	\$333,900	99.38	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NAV15150200523354	Rehabilitación Del Camino De La Localidad De El Saiz A La Localidad De El Roble (Zona Sur) Del Municipio Del Nayar.	2015/NFIV-09-URB-011-II	Nayarit	Del Nayar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$196,620	\$196,620	\$196,620	\$194,998	\$194,157	\$194,157	\$194,157	98.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NAV15150200531129	Adquisición De Láminas Galvalinas De 3.15 Metros Para Varias Localidades Del Municipio Del Nayar	2015/NF4-09-UB-011-II	Nayarit	Del Nayar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,875	\$499,875	\$499,875	\$499,875	99.98	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR