

**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO  
DEL MUNICIPIO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



EL NAYARIT

FTIII

PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO SUB-PROGRAMA: SANEAMIENTO  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XXXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR SUB-REGION: 03.- SIERRA  
 ACCION: AMPLIACION MUNICIPIO: 09.- DEL NAYAR  
 SUB ACCION: LOCALIDAD: 0001.-JESUS MARIA  
 PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA (COL. RODEO), EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT.  
 COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$2,850,000.00 INV. EJERCIDA AL 31/XII/2017 100%  
 LUGAR: 0001.-JESUS MARIA

**INVERSION 2017  
(MILES DE PESOS)**

<b>FISM</b>	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00
	BENEF. MUNICIPAL	\$0.00	CREDITO	\$0.00
	SUMA:		\$2,850,000.00	
	A)		2,850,000.00	
<b>DIRECTA</b>	ESTATAL	\$0.00	MUNICIPAL	\$0.00
	BENEF. OTROS	\$0.00		\$0.00
	SUMA:		\$0.00	
	A + B = TOTAL		\$2,850,000.00	


**METAS**

UNIDAD DE MEDIDA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	1.00
		CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	1.00
AVANCE FISICO ALCANZADO AL 31/XII/2017	<u>100</u>	% INICIO	
AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/XII/2017	<u>100</u>	% TERMINACION	
BENEFICIARIOS (No. Y TIPO)			
No. DE JORNALES A GENERAR	<u>9500</u>	FORMA DE EJECUCION	<u>CONTRATO</u>
<b>TIPO DE OBRA</b>			
NUEVA	<u>XXX</u>	AMPLIACION	
REHABILITACION		COMPLEMENTARIA	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**  
 SE AMPLIARAN 504 MTRS DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE 8", 16 POZOS DE VISITA DE VARIAS ALTURAS, Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA VIVIENDAS.



**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO  
DEL MUNICIPIO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



EL NAYARIT

0029

FIII

PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XXXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR SUB-REGION: 03.- SIERRA  
 ACCION: CONSTRUCCION MUNICIPIO: 09.- DEL NAYAR  
 SUB ACCION: LOCALIDAD: 0001.-JESUS MARIA  
 PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 200 M3 EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DE EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT.  
 COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$1,473,844.22 INV. EJERCIDA AL 31/12/2017 100%  
 LUGAR: 0001.-JESUS MARIA


**INVERSION 2017  
(MILES DE PESOS)**

<b>FISM</b>	FEDERAL	\$0.00	ESTATAL	\$0.00
	BENEF. MUNICIPAL	\$0.00	CREDITO	\$0.00
	A) SUMA:		\$1,473,844.22	
			1,473,844.22	
<b>DIRECTA</b>	ESTATAL	\$0.00	MUNICIPAL	\$0.00
	BENEF. OTROS	\$0.00		\$0.00
	B) SUMA:		\$0.00	
	A + B = TOTAL		\$1,473,844.22	

**METAS**


UNIDAD DE MEDIDA	TANQUE	CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	109.20
		CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3209.73
AVANCE FISICO ALCANZADO AL 31/12/2017	100	% INICIO	JUNIO DEL 2017
AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/12/2017	100	% TERMINACION	AGOSTO DEL 2017
BENEFICIARIOS (No. Y TIPO)			
No. DE JORNALES A GENERAR	0	FORMA DE EJECUCION	CONTRATO
TIPO DE OBRA			
NUEVA XXX EN PROCESO		AMPLIACION	
REHABILITACION		COMPLEMENTARIA	

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**  
 SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE 200 M3 DE CONCRETO ARMADO, PIEZAS DE ENTRA Y DE SALIDA, EL TANQUE SE CONSTRUIRA A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO Y ZAPATAS CORRIDAS, COLUMNAS INTERIORES CON ZAPATAS AISLADAS.



COMITE DE PLANEACION PARA EL  
DESARROLLO DEL MUNICIPIO

REGISTRO DE OBRA ACCIONES  
CENILLA DE REGISTRO POR OBRA



Del Nayar  
JUNTOS POR TI

PROGRAMA: 01.- AGUA POTABLE SUB-PROGRAMA: 0101.- SISTEMA DE AGUA POTABLE  
D. EJECUTORA: HAZA MUNICIPAL DEL NAYAR SUB-REGION: 003.- SIERRA  
INCISO: 01024.- EQUIPAMIENTO MUNICIPIO: 009.- DEL NAYAR  
UNIDAD: POZO LOCALIDAD: 0001.- JESUS MARIA  
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.  
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION 151,668.77 INV. EJERCIDA AL 31/09/2017 100%  
LUGAR 0001.- JESUS MARIA

INVERSION 2017  
(MILES DE PESOS)

FISM	ESTATAL		MUNICIPAL	
	BENEF.	CREDITO		
A)	\$151,668.77			
	SUMA:	\$151,668.77		
DIRECTA	ESTATAL	\$0.00	MUNICIPAL	\$0.00
	BENEF.	\$0.00	OTROS	\$0.00
	B) SUMA:	\$0.00		
	A + B = TOTAL	\$151,668.77		

**METAS**

UNIDAD DE MEDIDA	POZO	CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	3.00
AVANCE FISICO ALCANZADO AL 31/09/2017	100	CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3.00
AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/09/2017	100	% INICIO	02 DE OCTUBRE DEL 2107
BENEFICIARIOS (No. Y TIPO)		% TERMINACION	31 DE OCTUBRE DEL 2017
No. DE JORNALES A GENERAR		FORMA DE EJECUCION	2638 PERSONA
TIPO DE OBRA			CONTRATO
NUEVA	EQUIPAMIENTO	XXXX	AMPLIACION
REHABILITACION			COMPLEMENTARIA

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE POZO 01 EQUIPAMIENTO DEL POZO 02 Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 03  
INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 60 HP PARA 440 V INSTALACION DE CABLE  
SUMERGIBLE PARA BOMBA INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 25/30 HP PARA 440 V

RESIDENTE MUNICIPAL:   
DIRECCION DE PLANEACION:  
ARQ. JOSE LUIS LOPEZ GARCIA ELABORO:  
ING. CRISTOBAL HERNANDEZ CASTANEDA