



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2024

NUM. DE HOJA 1 DE 2

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)							
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	
APO.- AGUA POTABLE		46,310,898.65			46,310,898.65										46,310,898.65			46,310,898.65			

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 5 DE ABRIL DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	UJA.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.		
2024F3-APO-001	OP-F3-APO-001/2024 01/03/2024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ZAPOTE	C				15,655,069.30		15,655,069.30							15,655,069.30		15,655,069.30			ML PERSONAS	10,159.15	102								
2024F3-APO-002	OP-F3-APO-002/2024 01/03/2024	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ROBLE	C				15,289,249.38		15,289,249.38							15,289,249.38		15,289,249.38			ML PERSONAS	8,661.28	504								
2024F3-APO-003	OP-F3-APO-003/2024 01/03/2024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS CUERVITOS	C				15,366,579.97		15,366,579.97							15,366,579.97		15,366,579.97			ML PERSONAS	4,106.70	108								
SUMA DE LA HOJA								46,310,898.65		46,310,898.65							46,310,898.65		46,310,898.65													
SUBTOTAL								46,310,898.65		46,310,898.65							46,310,898.65		46,310,898.65													
TOTAL								46,310,898.65		46,310,898.65							46,310,898.65		46,310,898.65													

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

