



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

NUM. DE HOJA 1 DE 10

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
DRE.- DRENAJE Y LETRINAS		2,527,229.31		2,527,229.31				2,527,229.31		2,527,229.31									
IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD		9,526,135.83		9,526,135.83				9,526,135.83		9,526,135.83									
URB.- URBANIZACION		423,624,582.41		423,624,582.41				402,616,054.58		402,616,054.58				21,008,527.83		21,008,527.83			
IND.- GASTOS INDIRECTOS		13,426,536.00		13,426,536.00															
SUMA DE LA HOJA		449,104,483.55		449,104,483.55				414,669,419.72		414,669,419.72				21,008,527.83		21,008,527.83			
SUBTOTAL		449,104,483.55		449,104,483.55				414,669,419.72		414,669,419.72				21,008,527.83		21,008,527.83			
TOTAL		449,104,483.55		449,104,483.55				414,669,419.72		414,669,419.72				21,008,527.83		21,008,527.83			

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023


FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: DRE - DRENAJE Y LETRINAS

NUM. DE HOJA 2 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (DI/M/A)	TERMINO (DI/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FM.								
2023/F3-ORE-076	OP-F3-ORE-076/2023 14/07/2023 OP-F3-ORE-076/2023 01/10/2023	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ROBLE	C	28/09/2023	30/12/2023		2,527,229.31		2,527,229.31					2,527,229.31		2,527,229.31											M2 PERSONAS	82-40 504	82-40 504		100%						
SUMA DE LA HOJA								2,527,229.31		2,527,229.31				2,527,229.31		2,527,229.31																						
SUBTOTAL								2,527,229.31		2,527,229.31				2,527,229.31		2,527,229.31																						
TOTAL																																						

  
 C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: IBE - INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

NUM. DE HOJA 3 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.J.L.	CAHTE.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.					
2023/F3/BE-030	OP-F3/BE-030/2023 07/02/2023 OP-F3/BE-030/2023 R 03/07/2023 OP-F3/BE-030/2023 A 01/19/2024	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA TERESA	C	19/06/2023	15/11/2023		4,437,700.28		4,437,700.28					4,437,700.28		4,437,700.28									M2 PERSONAS	50.45 2,228	50.45 2,228	100%	100%					
2023/F3/BE-065	OP-F3/BE-065/2023 01/09/2023 OP-F3/BE-065/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT 18DP802050, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	19/09/2023	15/11/23		1,299,165.36		1,299,165.36				1,299,165.36		1,299,165.36									M2 PERSONAS	53.83 417	53.83 417	100%	100%						
2023/F3/BE-066	OP-F3/BE-066/2023 01/09/2023 OP-F3/BE-066/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT: 18DP802050, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	19/09/2023	15/11/23		1,317,821.36		1,317,821.36				1,317,821.36		1,317,821.36									M2 PERSONAS	46.29 417	46.29 417	100%	100%						
2023/F3/BE-067	OP-F3/BE-067/2023 01/09/2023 OP-F3/BE-030/2023 R R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETX0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	C	20/05/23	16/11/23		1,233,952.78		1,233,952.78				1,233,952.78		1,233,952.78									M2 PERSONAS	53.83 542	53.83 542	100%	100%	QUEDO PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION 4F POR UN IMPORTE NETO DE 30,436.91					
2023/F3/BE-068	OP-F3/BE-068/2023 01/09/2023 OP-F3/BE-068/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INDIGENA EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETX0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	C	20/05/23	16/11/23		1,240,486.05		1,240,486.05				1,240,486.05		1,240,486.05									M2 PERSONAS	46.29 542	46.29 542	100%	100%	QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2E, 3 Y 4F, CON LOS IMPORTES DE 31,445.07, 257,870.60 Y 52,013.44 RESPECTIVAMENTE					
SUMA DE LA HOJA								9,526,135.83		9,526,135.83				9,526,135.83		9,526,135.83																			
SUBTOTAL								9,526,135.83		9,526,135.83				9,526,135.83		9,526,135.83																			
TOTAL																																			

C. EUSEBIO AVILA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 4 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES																
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CAINT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.														
2023F3-URB-004	OP-F3-URB-004/2023 07/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO EL RISCO A CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	24/02/2023	23/07/2023		12,709,341.22		12,709,341.22					12,709,341.21		12,709,341.21																												
2023F3-URB-005	OP-F3-URB-005/2023 07/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO	C	24/02/2023	23/07/23		5,837,660.86		5,837,660.86				5,837,660.86		5,837,660.86																													
2023F3-URB-006	OP-F3-URB-006/2023 07/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	C	24/02/2023	23/07/23		12,577,469.96		12,577,469.96				12,577,469.96		12,577,469.96																													
2023F3-URB-008	OP-F3-URB-008/2023 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE A LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA CUMBRE DEL DURAZNITO	C	09/03/23	05/08/23		5,117,585.50		5,117,585.50				5,117,585.44		5,117,585.44																													
2023F3-URB-009	OP-F3-URB-009/2023 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE DEL DURAZNITO A LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS AIRES	C	01/04/23	28/05/23		38,202,349.03		38,202,349.03				38,202,349.04		38,202,349.04																													
2023F3-URB-010	OP-F3-URB-010/2023 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES A LAS OLLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS OLLAS	C	09/03/23	05/08/23		6,795,368.50		6,795,368.50				6,795,368.78		6,795,368.78																													
2023F3-URB-011	OP-F3-URB-011/2023 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR AL CRUCERO DEL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CANGREJO	C	01/04/23	23/07/23		59,166,299.59		59,166,299.59				59,166,299.58		59,166,299.58																													
2023F3-URB-012	OP-F3-URB-012/2023 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO TEZCALAME A CIEHEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR	CIEHEGA DEL MANGO	C	24/03/23	20/08/23		9,445,226.52		9,445,226.52				9,445,226.52		9,445,226.52																													
2023F3-URB-013	OP-F3-URB-013/2023 01/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO SIENEGA DEL MANGO A SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	C	24/03/23	20/08/23		4,033,159.64		4,033,159.64				4,033,159.64		4,033,159.64																													
2023F3-URB-014	OP-F3-URB-014/2023 01/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE A JAZMIN DE COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMIN DEL COQUITO	C	24/03/23	20/08/23		6,333,873.03		6,333,873.03				6,333,873.07		6,333,873.07																													
SUMA DE LA HOJA								160,318,333.90		160,318,333.90				160,318,332.10		160,318,332.10																													
SUBTOTAL								160,318,333.90		160,318,333.90				160,318,332.10		160,318,332.10																													
TOTAL																																													

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR







GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023  
 EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 5 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	M.PAL.	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	M.PAL.	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	M.PAL.	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIG.	FIN.					
2023-F3-URB-015	OP-F3-URB-015/2023 16/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS LIMONES A CRUCERO LOS LIROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS LIROS	C		20/04/2023	16/09/2023		9,968,894.68		9,968,894.68					9,968,894.65		9,968,894.65								M2 PERSONAS	2,034.60	2,034.60	208	208	100%	100%				
2023-F3-URB-016	OP-F3-URB-016/2023 16/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO A LOS LIROS A GAVLANES, MUNICIPIO DEL NAYAR	GAVLANES	C		01/05/23	27/09/23		19,236,681.09		19,236,681.09					19,236,681.09		19,236,681.09								M2 PERSONAS	1,615.75	1,615.75	473	473	100%	100%				
2023-F3-URB-017	OP-F3-URB-017/2023 16/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE GAVLANES A COFRADA DE PERCOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	COFRADA DE PERCOS	C		01/05/23	27/09/23		18,113,263.87		18,113,263.87					18,113,263.90		18,113,263.90								M2 PERSONAS	3,607.75	3,607.75	234	234	100%	100%				
2023-F3-URB-018	OP-F3-URB-018/2023 29/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS AZUCENAS	C		27/04/23	23/09/23		7,584,324.67		7,584,324.67					7,584,324.65		7,584,324.65								M2 PERSONAS	21,570.00	21,570.00	26	26	100%	100%	QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3, 4, 5 Y 6 POR UN IMPORTE NETO TOTAL DE 2,808,970.68			
2023-F3-URB-019	OP-F3-URB-019/2023 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULTITA DE MALA NOCHE, MUNICIPIO DEL NAYAR	COYULTITA DE MALA NOCHE	C		27/04/23	23/09/23		12,083,598.65		12,083,598.65					12,083,598.65		12,083,598.65								M2 PERSONAS	27,815.25	27,815.25	17	17	100%	100%				
2023-F3-URB-020	OP-F3-URB-020/2023 29/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE COYULTITA DE MALA NOCHE A LA VENTANILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA VENTANILLA	C		27/04/23	23/09/23		12,990,004.95		12,990,004.95					12,990,004.95		12,990,004.95								M2 PERSONAS	42,479.25	42,479.25	35	35	100%	100%	QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 8 Y 9A POR UN IMPORTE NETO TOTAL DE 2,075,232.52			
2023-F3-URB-021	OP-F3-URB-021/2023 29/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	CUAUHTEMOC	C		27/04/23	23/09/23		11,119,405.91		11,119,405.91					11,119,405.93		11,119,405.93								M2 PERSONAS	35,493.69	35,493.69	176	176	100%	100%				
2023-F3-URB-022	OP-F3-URB-022/2023 29/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL SAUZ AL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SAUZ	C		28/04/23	24/09/23		13,087,789.88		13,087,789.88					13,087,789.87		13,087,789.87								M2 PERSONAS	6,213.10	6,213.10	154	154	100%	100%				
2023-F3-URB-023	OP-F3-URB-023/2023 16/04/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO EL SAUCITO A EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SAUCITO	C		25/05/23	21/10/23		14,846,408.21		14,846,408.21					14,846,408.21		14,846,408.21								M2 PERSONAS	34,107.95	34,107.95	97	97	100%	100%				
2023-F3-URB-024	OP-F3-URB-024/2023 16/04/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MESITAS	C		25/05/23	21/10/23		2,132,337.14		2,132,337.14					2,132,337.15		2,132,337.15								M2 PERSONAS	40,856.40	40,856.40	41	41	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA									121,162,709.05		121,162,709.05					121,162,709.05		121,162,709.05																		
SUBTOTAL									281,481,042.95		281,481,042.95					281,481,041.15		281,481,041.15																		
TOTAL																																				

C. EUGENIO ALVAREZ DOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

**Del Nayar**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
 2021 - 2024



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 6 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BEHEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BEHEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BEHEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.			
2023-F3-URB-025	OP-F3-URB-025/2023 16/04/2023 OP-F3-URB-025/2023 A 24/05/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE MUJICHOS A LAS COORNICNES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS COORNICNES	C	25/05/2023	21/10/2023		2,745,597.74		2,745,597.74					2,745,597.75		2,745,597.75									M2 PERSONAS	44,343.15 43	44,343.15 43	100%	100%				
2023-F3-URB-026	OP-F3-URB-026/2023 16/04/2023 OP-F3-URB-026/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE A ROSARITO A ENTRONQUE LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MESITAS	C	25/05/23	21/10/23		1,500,990.75		1,500,990.75				1,500,990.76		1,500,990.76										M2 PERSONAS	28,980.70 41	28,980.70 41	100%	100%				
2023-F3-URB-027	OP-F3-URB-027/2023 16/04/2023 OP-F3-URB-027/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CRUCERO A SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN ISIDRO	C	25/05/23	21/10/23		491,317.42		491,317.42				491,317.42		491,317.42										M2 PERSONAS	7,484.50 103	7,484.50 103	100%	100%				
2023-F3-URB-028	OP-F3-URB-028/2023 16/04/2023 OP-F3-URB-028/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO EL MIRADOR A EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SEGUNDO PASO	C	22/05/23	18/11/23		7,323,958.39		7,323,958.39				7,323,958.39		7,323,958.39										M2 PERSONAS	11,158.62 94	11,158.62 94	100%	100%				
2023-F3-URB-029	OP-F3-URB-029/2023 16/04/2023 OP-F3-URB-029/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE EL SEGUNDO PASO A LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS HUERTITAS	C	22/05/23	18/11/23		16,674,352.89		16,674,352.89				16,674,352.89		16,674,352.89										M2 PERSONAS	31,465.98 354	31,465.98 354	100%	100%				
2023-F3-URB-031	OP-F3-URB-031/2023 30/04/2023 OP-F3-URB-031/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	C	19/08/23	15/11/23		3,366,455.82		3,366,455.82				3,366,455.83		3,366,455.83										M2 PERSONAS	749.28 222	749.28 222	100%	100%				
2023-F3-URB-032	OP-F3-URB-032/2023 30/04/2023 OP-F3-URB-032/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES A LA BONITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA BONITA	C	25/05/23	21/10/23		3,992,579.76		3,992,579.76				3,992,579.75		3,992,579.75										M2 PERSONAS	46,629.15 107	46,629.15 107	100%	100%				
2023-F3-URB-033	OP-F3-URB-033/2023 30/04/2023 OP-F3-URB-033/2023 A 17/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE EL SABINO A EL PINTO NUEVO (LAMUÑECA), MUNICIPIO DEL NAYAR	EL PINTO NUEVO (LA MUÑECA)	C	25/05/23	21/10/23		7,622,985.68		7,622,985.68				7,622,985.68		7,622,985.68										M2 PERSONAS	30,790.00 199	30,790.00 199	100%	100%				
2023-F3-URB-035	OP-F3-URB-035/2023 30/04/2023 OP-F3-URB-035/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LA NOPALERA A LAS LECHUGILLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS LECHUGILLAS	C	02/05/23	29/10/23		30,070,789.90		30,070,789.90				30,070,789.90		30,070,789.90										M2 PERSONAS	6,579.93 69	6,579.93 69	100%	100%				
2023-F3-URB-061	OP-F3-URB-061/2023 15/09/2023 OP-F3-URB-061/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS GUACAMAYAS	C	19/08/23	15/11/23		3,303,280.56		3,303,280.56				3,303,280.55		3,303,280.55										M2 PERSONAS	608.00 249	608.00 249	100%	100%				
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								<b>77,092,308.91</b>		<b>77,092,308.91</b>				<b>77,092,308.92</b>		<b>77,092,308.92</b>																		
<b>SUBTOTAL</b>								<b>358,573,351.86</b>		<b>358,573,351.86</b>				<b>358,573,350.07</b>		<b>358,573,350.07</b>																		
<b>TOTAL</b>																																		

C. EUGENIA ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 7 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN COVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.		
2023-F3-URB-062	OP-F3-URB-062/2023 R 15/05/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOTOS (DOLORRES VIEJO), MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS PINOTOS (DOLORRES VIEJO)	C	18/06/2023	15/11/2023		3,588,754.18		3,588,754.18					3,588,754.18		3,588,754.18								M2 PERSONAS	608.00	608.00	100%	100%				
2023-F3-URB-053	OP-F3-URB-053/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	C	19/06/23	15/11/23		3,097,078.96		3,097,078.96					3,097,078.96		3,097,078.96								M2 PERSONAS	608.00	608.00	100%	100%				
2023-F3-URB-054	OP-F3-URB-054/2023 R 15/05/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOOUPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CAPOMO	C	04/07/23	30/11/23		24,102,165.49		24,102,165.49					24,102,165.49		24,102,165.49								M2 PERSONAS	30,571.00	30,571.00	100%	100%				
2023-F3-URB-071	OP-F3-URB-071/2023 R 14/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOOUPAN A EL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL RISCO	C	12/09/23	30/12/23		3,680,314.36		3,680,314.36					3,680,314.36		3,680,314.36								M2 PERSONAS	35,834.75	35,834.75	100%	100%				
2023-F3-URB-074	OP-F3-URB-074/2023 R 14/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DEL CANGREJO AL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CANGREJO	C	12/09/23	30/12/23		5,821,635.36		5,821,635.36					5,821,635.36		5,821,635.36								M2 PERSONAS	65,097.15	65,097.15	100%	100%				
2023-F3-URB-075	OP-F3-URB-075/2023 R 14/07/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUADAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS GUADAMAYAS	C	21/09/23	30/12/23		3,382,756.16		3,382,756.16					3,382,756.16		3,382,756.16								M2 PERSONAS	749.28	749.28	100%	100%				
2023-F3-URB-081	OP-F3-URB-081/2023 R 01/11/2023	REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA A ENTRONQUE LAS CRUCES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS CRUCES	C	09/12/23			3,249,674.40		3,249,674.40							3,249,674.40		3,249,674.40						M2 PERSONAS	29,361.55	22	20%		EL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024			
2023-F3-URB-082	OP-F3-URB-082/2023 R 01/11/2023	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES A EL LAUREL, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL LAUREL	C	09/12/23			5,682,847.42		5,682,847.42							5,682,847.42		5,682,847.42						M2 PERSONAS	22,301.00	26	20%		EL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024			
2023-F3-URB-083	OP-F3-URB-083/2023 R 01/11/2023	REHABILITACION DE CAMINO EL LAUREL A PIEDRA BOLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	PIEDRA BOLA	C	09/12/23			5,679,277.55		5,679,277.55							5,679,277.55		5,679,277.55						M2 PERSONAS	16,971.34	6	20%		EL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024			
2023-F3-URB-084	OP-F3-URB-084/2023 R 01/11/2023	REHABILITACION DE CAMINO PIEDRA BOLA A DOLORRES, MUNICIPIO DEL NAYAR	DOLORRES	C	09/12/23			6,396,726.67		6,396,726.67							6,396,726.67		6,396,726.67						M2 PERSONAS	22,856.60	604	20%		EL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA EL 30 DE MARZO DE 2024			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								65,051,230.55		65,051,230.55					44,042,704.51		44,042,704.51																
<b>SUBTOTAL</b>								423,624,582.41		423,624,582.41						402,616,054.58		402,616,054.58															
<b>TOTAL</b>																				21,008,526.04		21,008,526.04											

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR











**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: IND - GASTOS INDIRECTOS

NUM. DE HOJA 9 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.			
2023F3-IND-046	OP-F3-IND-034/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-034/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE EL CHALATE Y MOLOCCA DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/09/2023	28/08/2023	450,312.00		450,312.00						450,312.00		450,312.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-047	OP-F3-IND-047/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-047/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO EL ALTO	C	01/09/2023	28/08/2023	450,312.00		450,312.00						450,312.00		450,312.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-048	OP-F3-IND-048/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-048/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/09/2023	28/08/2023	1,627,248.00		1,627,248.00						1,627,248.00		1,627,248.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-049	OP-F3-IND-049/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-049/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/09/2023	28/08/2023	1,192,828.00		1,192,828.00						1,192,828.00		1,192,828.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-050	OP-F3-IND-050/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-050/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C	01/09/2023	28/08/2023	485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-051	OP-F3-IND-051/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-051/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL AGUILA (TANKANAH), MUNICIPIO DEL NAYAR	PICO DEL AGUILA (TANKANAH)	C	01/09/2023	28/08/2023	485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-052	OP-F3-IND-052/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-052/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS LLANITOS	C	01/09/2023	28/08/2023	485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-053	OP-F3-IND-053/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-053/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN ISIDRO	C	01/09/2023	28/08/2023	485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
2023F3-IND-054	OP-F3-IND-054/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-054/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS HUICHILES, MUNICIPIO DEL NAYAR	MESA DE LOS HUICHILES	C	01/09/2023	28/08/2023	485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00										PROYECTO PERSONAS	1.00	1.00	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							6,146,840.00		6,146,840.00						6,146,840.00		6,146,840.00																	
SUBTOTAL TOTAL							10,649,960.00		10,649,960.00						10,649,960.00		10,649,960.00																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023**  
**EJERCICIO 2023**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

PROGRAMA: IND - GASTOS INDIRECTOS

NUM. DE HOJA 10 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.						
																															TOTAL		TOTAL		TOTAL	
2023/F3-IND-055	OP-F3-IND-055/2023 R 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	01/05/2023	29/09/2023	485,228.00			485,228.00						485,228.00													PROYECTO PERSONAS	1.00	3,695	100%	100%			
2023/F3-IND-056	OP-F3-IND-056/2023 R 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO EL ALTO	C	01/05/2023	29/03/2023	485,228.00			485,228.00						485,228.00												PROYECTO PERSONAS	1.00	156	100%	100%				
2023/F3-IND-057	OP-F3-IND-057/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/05/2023	29/08/2023	451,530.00			451,530.00						451,530.00												PROYECTO PERSONAS	1.00	3,695	100%	100%				
2023/F3-IND-058	OP-F3-IND-058/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/05/2023	29/08/2023	451,530.00			451,530.00						451,530.00												PROYECTO PERSONAS	1.00	3,695	100%	100%				
2023/F3-IND-059	OP-F3-IND-059/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C	01/05/2023	29/03/2023	451,530.00			451,530.00						451,530.00												PROYECTO PERSONAS	1.00	266	100%	100%				
2023/F3-IND-060	OP-F3-IND-060/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL AGUILA (TANKANNI), MUNICIPIO DEL NAYAR	PICO DEL AGUILA (TANKANNI)	C	01/05/2023	29/03/2023	451,530.00			451,530.00						451,530.00												PROYECTO PERSONAS	1.00	266	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								2,776,576.00		2,776,576.00						2,776,576.00																				
SUBTOTAL								13,426,536.00		13,426,536.00								13,426,536.00																		
TOTAL								449,104,483.55		449,104,483.55							428,095,956.72		428,095,956.72																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

