



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO DE 2024

FONDO: FONDO DE DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FOORTAMUN DF)

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 2 DE 2

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (DI/A)	TERMINO (DI/MA)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.					
2023-F3-URB-077	OP-F3-URB-077/2023 01/11/2023 OP-F3-URB-077/2023 R 09/12/2023	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO A ZOOUPILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ZOOUPILLA	C	14/12/2024	30/12/2024		1,763,892.52		1,763,892.52						1,763,892.52		1,763,892.52									M2 PERSONAS	750.00 143	750.00 143	100%	100%	QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL TOTAL DE LA OBRA			
2023-F3-URB-078	OP-F3-URB-078/2023 01/11/2023 OP-F3-URB-078/2023 R 09/12/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOOUPILLA A EL SABINO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SABINO	C	14/12/2024	30/12/2024		6,358,694.17		6,358,694.17						6,358,694.17		6,358,694.17								M2 PERSONAS	50,388.25 160	50,388.25 160	100%	100%	QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL TOTAL DE LA OBRA				
2023-F3-URB-079	OP-F3-URB-079/2023 01/11/2023 OP-F3-URB-079/2023 R 09/12/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOOUPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, S+000 AL S+940, MUNICIPIO	ZOOUPAN	C	14/12/2024	30/12/2024		5,890,591.58		5,890,591.58						5,890,591.58		5,890,591.58								M2 PERSONAS	5,640.00 342	5,640.00 342	100%	100%	QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL TOTAL DE LA OBRA				
2023-F3-URB-080	OP-F3-URB-080/2023 01/11/2023 OP-F3-URB-080/2023 R 09/12/2023	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO LA CUMBRE A ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS ENCINOS	C	14/12/2024	30/12/2024		980,212.76		980,212.76						980,212.76		980,212.76								M2 PERSONAS	2,090.00 458	2,090.00 458	100%	100%	QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL TOTAL DE LA OBRA				
SUMA DE LA HOJA								14,993,391.03		14,993,391.03						14,993,391.03		14,993,391.03																	
SUBTOTAL								14,993,391.03		14,993,391.03							14,993,391.03		14,993,391.03																
TOTAL								14,993,391.03		14,993,391.03							14,993,391.03		14,993,391.03																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR