



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3*URB-	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	FRANCISCO JAVIER GALVÁN SANDOVAL	\$3,988,754.18	\$3,988,754.18	\$3,988,754.18	\$3,988,754.18	100.00%
2023/F3-DRE-	DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28/09/2023	30/12/2023	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	OMAR MARTIN OCHOA ELIAS	\$2,527,229.31	\$2,527,229.31	\$2,527,229.31	\$2,527,229.31	100.00%
2023/F3-IBE-0-	USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, DE NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V.	\$4,437,700.28	\$4,418,572.26	\$4,437,700.28	\$4,437,700.28	100.00%
2023/F3-IBE-0-	PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT 18DPB02050, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	\$1,296,165.36	\$1,296,165.36	\$1,296,165.36	\$1,296,165.36	100.00%
2023/F3-IBE-0-	ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT: DE NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	\$1,317,821.36	\$1,317,821.36	\$1,317,821.36	\$1,317,821.36	100.00%
2023/F3-IBE-0-	ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20/06/2023	16/11/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO	\$1,233,962.78	\$1,233,962.78	\$1,233,962.78	\$1,172,559.66	95.02%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3-JBE-0	CISTERNA EN ESCUELA TELEBACHILLERA TO COMUNITARIO INDIGENA EN NARANJITO DE COPAL, CCT	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20/06/2023	16/11/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO	\$1,240,488.05	\$1,240,488.05	\$1,240,488.05	\$551,891.66	44.49%
2023/F3-URB-0	REHABILITACION DE CAMINO EL RISCO A CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/02/2023	23/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CAMINOS Y PUENTES SANTIBANEZ S.A. DE C.V.	\$12,709,341.22	\$12,709,341.22	\$12,709,341.22	\$12,709,341.22	100.00%
2023/F3-URB-0	REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/02/2023	23/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CODESCA S.A. DE C.V.	\$5,837,660.86	\$5,837,660.86	\$5,837,660.86	\$5,837,660.86	100.00%
2023/F3-URB-0	REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/02/2023	03/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V.	\$12,577,469.96	\$12,577,469.96	\$12,577,469.96	\$12,577,469.96	100.00%
2023/F3-URB-0	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE A LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	09/03/2023	05/08/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	\$5,117,585.50	\$5,117,585.50	\$5,117,585.50	\$4,547,281.07	88.86%
2023/F3-URB-0	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE DEL DURAZNITO A LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2023	28/08/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A. DE C.V.	\$38,202,349.03	\$38,202,349.03	\$38,202,349.03	\$38,202,349.03	100.00%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/f3-urb-011	REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES A LAS OLLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	09/03/2023	05/08/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JORGE MANUEL ROQUE GARCIA	\$6,795,368.50	\$6,795,368.50	\$6,795,368.50	\$6,795,366.77	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR AL CRUCERO DEL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2023	28/08/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CAMINOS Y PUENTES SANTIBANEZ S.A. DE C.V.	\$59,166,299.59	\$59,166,299.59	\$59,166,299.59	\$59,166,299.58	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO TEZCALAME A CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/03/2023	20/08/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ	\$9,445,226.52	\$6,250,882.08	\$9,445,226.52	\$9,445,226.52	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA DEL MANGO A SUAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/03/2023	20/08/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ	\$4,083,159.64	\$4,083,159.64	\$4,083,159.64	\$4,083,159.64	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE A JAZMIN DEL COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24/03/2023	20/08/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ	\$6,383,873.08	\$6,383,873.08	\$6,383,873.08	\$6,383,873.08	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS LIMONES A CRUCERO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20/04/2023	16/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ANGEL AXEL LLAMAS FLORES	\$9,968,894.68	\$9,968,894.68	\$9,968,894.68	\$9,968,894.68	100.00%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO A LOS LIRIOS A GAVILANES, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22/04/2023	27/09/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO	\$19,236,681.09	\$19,236,681.09	\$19,236,681.09	\$19,236,681.09	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE GAVILANES A COFRADIA DE PERICOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22/04/2023	27/09/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V.	\$18,113,263.87	\$18,113,263.87	\$18,113,263.87	\$18,113,263.87	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27/04/2023	23/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	\$7,584,324.67	\$7,584,324.67	\$7,584,324.67	\$7,584,324.65	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULTITA DE MALA NOCHE, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27/04/2023	23/09/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	GOZALO GUTIERREZ CAMACHO	\$12,083,598.65	\$12,083,598.65	\$12,083,598.65	\$12,083,598.65	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE COYULTITA DE MALA NOCHE A LA VENTANILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	03/05/2023	23/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	LILIA MENDOZA SANDOVAL	\$12,990,004.95	\$12,990,004.95	\$12,990,004.95	\$12,990,004.95	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26/04/2023	23/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV	\$11,119,405.91	\$11,119,405.91	\$11,119,405.91	\$11,119,405.91	100.00%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL SAUZ AL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28/04/2023	24/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA, SA DE CV	\$13,087,789.88	\$13,087,789.88	\$13,087,789.88	\$13,087,789.87	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO EL SAUCITO A EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE ANGEL LEON DUQUE	\$14,846,408.21	\$14,846,408.21	\$14,846,408.21	\$14,846,408.21	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLAS A LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV	\$2,132,337.14	\$2,132,337.14	\$2,132,337.14	\$2,132,337.14	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLAS A LAS CODORNICES, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV	\$2,745,597.74	\$2,745,597.74	\$2,745,597.74	\$2,745,597.74	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE A ROSARITO A ENTRONQUE LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV	\$1,500,990.75	\$1,500,990.75	\$1,500,990.75	\$1,500,990.75	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CRUCERO A SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV	\$491,317.42	\$491,317.42	\$491,317.42	\$491,317.42	100.00%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO EL MIRADOR A EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21/06/2023	16/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	\$7,323,958.39	\$7,323,958.39	\$0.00	\$7,323,958.39	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE EL SEGUNDO PASO A LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21/06/2023	18/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	\$16,674,352.89	\$16,674,352.89	\$16,674,352.89	\$16,674,352.89	100.00%
2023/F3-URB-C	PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE COLOMBINAS	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$3,366,455.82	\$3,366,455.82	\$3,366,455.82	\$3,366,455.82	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES A LA BONITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S DE RL DE CV	\$3,992,579.76	\$3,992,579.76	\$3,992,579.76	\$3,992,579.76	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE EL SABINO A EL PINITO NUEVO(LA MUÑECA), MUNICIPIO DEL NAYAR.	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	21/10/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV	\$7,622,985.68	\$2,633,630.18	\$7,622,985.68	\$7,622,985.67	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LA NOPALERA A LAS LECHUGUILLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR.	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25/05/2023	29/10/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	ADAN GARCIA ENRIQUEZ	\$30,070,789.90	\$30,070,789.90	\$30,070,789.90	\$30,070,789.90	100.00%



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
2023/F3-URB-C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Nueva	Licitacion	Contrato		GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	\$3,303,280.56	\$3,303,280.56	\$3,303,280.56	\$3,303,280.56	100.00%
2023/F3-URB-C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19/06/2023	15/11/2023	Nueva	Licitacion	Contrato		URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$3,067,078.96	\$3,067,078.96	\$3,067,078.96	\$1,977,125.26	64.45%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28/06/2023	30/11/2023	Nueva	Licitacion	Contrato		GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V.	\$24,102,165.49	\$24,102,165.49	\$24,102,165.49	\$24,102,165.49	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN A EL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12/09/2023	30/12/2023	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		WALFRE CANO LOPEZ	\$3,680,314.36	\$3,680,314.36	\$3,680,314.36	\$3,680,314.36	100.00%
2023/F3-URB-C	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DEL CANGREJO AL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12/09/2023	30/12/2023	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		WALFRE CANO LOPEZ	\$5,821,635.36	\$5,821,635.36	\$5,821,635.36	\$5,821,635.36	100.00%
2023/F3-URB-C	DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	F03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21/09/2023	30/12/2023	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA	\$3,382,756.16	\$3,382,756.16	\$3,382,756.16	\$3,382,756.16	100.00%



Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE EL NAYAR
NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
09:52 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-F4-URB-07	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO A ZOQUIPILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR.	F04 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/12/2023	31/12/2023	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V.	\$1,763,892.52	\$1,763,892.52	\$1,763,892.52	\$1,763,892.52	100.00%
OP-F4-URB-07	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPILLA A EL SABINO, MUNICIPIO DEL NAYAR.	F04 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	01/12/2023	30/12/2023	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V.	\$6,358,694.17	\$6,358,694.17	\$6,358,694.17	\$6,358,694.17	100.00%
OP-F4-URB-08	REHABILITACION DE CAMINO DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO LA CUMBRE, MUNICIPIO DEL NAYAR.	F04 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14/12/2023	30/12/2023	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V.	\$986,212.76	\$986,212.76	\$986,212.76	\$986,212.76	100.00%
OP-F4-URN-07	REHABILITACION DE CAMINO ZOQUIPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO 5+000 AL 5+940	F04 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	P06	U06-DEL NAYAR VERDE Y SUSTENTABLE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14/12/2023	30/12/2023	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V.	\$5,890,591.58	\$5,890,591.58	\$5,890,591.58	\$5,890,591.58	100.00%