



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
 TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE


DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 10

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)									
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS			
DRE.- DRENAJE Y LETRINAS		2,540,401.37			2,540,401.37										2,540,401.37			2,540,401.37					
IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD		9,507,007.81			9,507,007.81			1,125,089.03		1,125,089.03					8,381,918.78			8,381,918.78					
URB.- URBANIZACION		402,619,888.49			402,619,888.49			121,150,160.62		121,150,160.62					281,469,727.87			281,469,727.87					
IND.- GASTOS INDIRECTOS		13,426,536.00			13,426,536.00																		
SUMA DE LA HOJA		428,093,833.67			428,093,833.67			122,275,249.65		122,275,249.65					292,392,048.02			292,392,048.02					
SUBTOTAL		428,093,833.67			428,093,833.67			122,275,249.65		122,275,249.65					292,392,048.02			292,392,048.02					
TOTAL		428,093,833.67			428,093,833.67			122,275,249.65		122,275,249.65					292,392,048.02			292,392,048.02					


 C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: DRE.- DRENAJE Y LETRINAS

NUM. DE HOJA 2 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.						
2023F3-DRE-078	OP-F3-DRE-078/2023 14/07/2023	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ROBLE	C	28/09/2023			2,540,401.37			2,540,401.37											M2 PERSONAS	82.40 504														
SUMA DE LA HOJA								2,540,401.37			2,540,401.37																										
SUBTOTAL								2,540,401.37			2,540,401.37																										
TOTAL								2,540,401.37			2,540,401.37																										

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD

NUM. DE HOJA 3 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.			
2023F3-IBE-030	OP-F3-IBE-030/2023 07/02/2023	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA TERESA	C	19/06/2023			4,418,572.28		4,418,572.28								4,418,572.28		4,418,572.28					M2 PERSONAS	50.45 2,228		45%						
2023F3-IBE-065	OP-F3-IBE-065/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT 18DPB02050, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	19/06/2023			1,296,165.36		1,296,165.36								1,296,165.36		1,296,165.36					M2 PERSONAS	53.83 417								
2023F3-IBE-066	OP-F3-IBE-066/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "BELISARIO DOMINGUEZ" SAN VICENTE CCT: 18DPB02050, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	19/06/2023			1,317,821.36		1,317,821.36								1,317,821.36		1,317,821.36					M2 PERSONAS	46.29 417								
2023F3-IBE-067	OP-F3-IBE-067/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003, MUNICIPIO DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	C	20/06/23			1,233,962.78		1,233,962.78			846,752.69		846,752.69			387,210.09		387,210.09					M2 PERSONAS	53.83 542	80%	69%						
2023F3-IBE-068	OP-F3-IBE-068/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INDIGENA EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003, MUNICIPIO DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	C	20/06/23			1,240,486.05		1,240,486.05			278,336.34		278,336.34			962,149.71		962,149.71					M2 PERSONAS	46.29 542	75%	22%						
SUMA DE LA HOJA								9,507,007.81		9,507,007.81			1,125,089.03		1,125,089.03			8,381,918.78		8,381,918.78														
SUBTOTAL								9,507,007.81		9,507,007.81			1,125,089.03		1,125,089.03			8,381,918.78		8,381,918.78														
TOTAL																																		


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 4 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.						
2023F3-URB-004	OP-F3-URB-004/2023 R 07/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO EL RISCO A CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	24/02/2023			12,709,341.22		12,709,341.22					2,387,954.83		2,387,954.83									M2 PERSONAS	2,547.00	247			19%					
2023F3-URB-005	OP-F3-URB-005/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO	C	24/02/2023			5,837,660.86		5,837,660.86					2,207,353.66		2,207,353.66								M2 PERSONAS	1,108.50	54	60%	38%							
2023F3-URB-006	OP-F3-URB-006/2023 R 07/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	C	24/02/2023			12,577,469.96		12,577,469.96					5,537,072.33		5,537,072.33								M2 PERSONAS	1,108.50	54	75%	44%							
2023F3-URB-008	OP-F3-URB-008/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE A LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA CUMBRE DEL DURAZNITO	C	09/03/23	05/08/23		5,117,585.50		5,117,585.50					4,547,281.07		4,547,281.07								M2 PERSONAS	1,046.20	123	100%	89%							
2023F3-URB-009	OP-F3-URB-009/2023 R 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE DEL DURAZNITO A LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS AIRES	C	01/04/23			38,202,349.03		38,202,349.03					8,564,490.21		8,564,490.21								M2 PERSONAS	8,197.40	43	20%	22%							
2023F3-URB-010	OP-F3-URB-010/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES A LAS OLLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS OLLAS	C	09/03/23	05/08/23		6,795,368.50		6,795,368.50					6,795,366.78		6,795,366.78					1.72		1.72	M2 PERSONAS	1,520.50	81	100%	100%							
2023F3-URB-011	OP-F3-URB-011/2023 R 15/02/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR AL CRUCERO DEL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CANGREJO	C	01/04/23			59,166,299.59		59,166,299.59					21,871,655.45		21,871,655.45								M2 PERSONAS	12,965.25	145	35%	37%							
2023F3-URB-012	OP-F3-URB-012/2023 R 01/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO TEZCALAME A CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR	CIENEGA DEL MANGO	C	24/03/23			9,447,520.61		9,447,520.61					2,709,096.73		2,709,096.73								M2 PERSONAS	925.60	164	80%	29%							
2023F3-URB-013	OP-F3-URB-013/2023 R 17/08/2023	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA DEL MANGO A SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	C	24/03/23	20/08/23		4,083,159.64		4,083,159.64					1,746,024.57		1,746,024.57								M2 PERSONAS	604.03	156	100%	43%							
2023F3-URB-014	OP-F3-URB-014/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE A JAZMIN DEL COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMIN DEL COQUITO	C	24/03/23	20/08/23		6,383,873.08		6,383,873.08					1,404,157.77		1,404,157.77								M2 PERSONAS	1,196.30	544	100%	22%							
SUMA DE LA HOJA								160,320,627.99		160,320,627.99					57,770,453.40		57,770,453.40																			
SUBTOTAL								160,320,627.99		160,320,627.99					57,770,453.40		57,770,453.40																			
TOTAL																																				

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 5 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.			
2023-F3-URB-015	OP-F3-URB-015/2023 16/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS LIMONES A CRUCERO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS LIRIOS	C	20/04/2023			9,968,894.68		9,968,894.68					4,443,212.77		4,443,212.77									M2 PERSONAS	2,034.60 208		50%	45%				
2023-F3-URB-016	OP-F3-URB-015/2023 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO A LOS LIRIOS A GAVILANES, MUNICIPIO DEL NAYAR	GAVILANES	C	01/05/23			19,236,681.09		19,236,681.09					2,023,864.56		2,023,864.56									M2 PERSONAS	1,615.75 473	10%	11%					
2023-F3-URB-017	OP-F3-URB-016/2023 16/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE GAVILANES A COFRADIA DE PERICOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	COFRADIA DE PERICOS	C	01/05/23			18,113,263.87		18,113,263.87					2,066,316.70		2,066,316.70									M2 PERSONAS	3,607.75 234	10%	11%					
2023-F3-URB-018	OP-F3-URB-017/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS AZUCENAS	C	27/04/23			7,584,324.67		7,584,324.67					1,917,631.67		1,917,631.67									M2 PERSONAS	21,570.00 26	80%	25%					
2023-F3-URB-019	OP-F3-URB-018/2023 R 28/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULTITA DE MALA NOCHE, MUNICIPIO DEL NAYAR	COYULTITA DE MALA NOCHE	C	27/04/23			12,083,598.65		12,083,598.65					4,112,527.36		4,112,527.36									M2 PERSONAS	27,815.25 17	80%	34%					
2023-F3-URB-020	OP-F3-URB-019/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE COYULTITA DE MALA NOCHE A LA VENTANILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA VENTANILLA	C	27/04/23			12,990,004.95		12,990,004.95					1,960,988.65		1,960,988.65									M2 PERSONAS	42,479.25 35	40%	15%					
2023-F3-URB-021	OP-F3-URB-020/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	CUAUHTEMOC	C	27/04/23			11,119,405.91		11,119,405.91					1,468,042.34		1,468,042.34									M2 PERSONAS	35,493.69 178	30%	13%					
2023-F3-URB-022	OP-F3-URB-021/2023 R 29/03/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL SAUZ AL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SAUZ	C	28/04/23			13,087,789.88		13,087,789.88					2,119,355.37		2,119,355.37									M2 PERSONAS	6,213.10 154	50%	16%					
2023-F3-URB-023	OP-F3-URB-022/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO EL SAUCITO A EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SAUCITO	C	25/05/23			14,846,408.21		14,846,408.21					2,036,380.87		2,036,380.87									M2 PERSONAS	34,107.95 97	5%	14%					
2023-F3-URB-024	OP-F3-URB-023/2023 R 16/04/2023	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MESITAS	C	25/05/23			2,132,337.14		2,132,337.14					1,013,271.40		1,013,271.40									M2 PERSONAS	40,856.40 41	45%	48%					
SUMA DE LA HOJA								121,162,709.05	121,162,709.05					23,161,591.69	23,161,591.69																			
SUBTOTAL								281,483,337.04	281,483,337.04						80,932,045.09	80,932,045.09																		
TOTAL																																		


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 7 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.				
2023/F3-URB-062	OP-F3-URB-062/2023 15/05/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINTOS (DOLORES VIEJO), MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS PINTOS (DOLORES VIEJO)	C	19/06/2023	30/09/2023		3,988,754.18		3,988,754.18					3,988,754.18		3,988,754.18									M2 PERSONAS	608.00 123	608.00 123	100%	100%				
2023/F3-URB-063	OP-F3-URB-062/2023 R 03/07/2023 OP-F3-URB-063/2023 15/05/2023 OP-F3-URB-063/2023 R 03/07/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	C	19/06/23			3,067,078.96		3,067,078.96				1,685,778.00		1,685,778.00			1,381,300.96		1,381,300.96					M2 PERSONAS	608.00 222		80%	55%				
2023/F3-URB-064	OP-F3-URB-064/2023 15/05/2023 OP-F3-URB-064/2023 R 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CAPOMO	C	04/07/23			24,102,165.49		24,102,165.49				13,220,828.06		13,220,828.06			10,881,337.43		10,881,337.43					M2 PERSONAS	30,571.00 342		64%	55%				
2023/F3-URB-071	OP-F3-URB-071/2023 14/07/2023 OP-F3-URB-071/2023 R 28/08/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN A EL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL RISCO	C	12/09/23			3,680,314.36		3,680,314.36				3,680,314.36		3,680,314.36			3,680,314.36		3,680,314.36					M2 PERSONAS	36,834.75 173				SE ENTREGO ANTICIPO DEL 50%			
2023/F3-URB-074	OP-F3-URB-074/2023 14/07/2023 OP-F3-URB-074/2023 R 28/08/2023	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DEL CANGREJO AL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL CANGREJO	C	12/09/23			5,821,635.36		5,821,635.36				5,821,635.36		5,821,635.36			5,821,635.36		5,821,635.36					M2 PERSONAS	65,097.15 145				SE ENTREGO ANTICIPO DEL 50%			
2023/F3-URB-075	OP-F3-URB-074/2023 14/07/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS GUACAMAYAS	C	21/09/23			3,384,294.19		3,384,294.19				3,384,294.19		3,384,294.19			3,384,294.19		3,384,294.19					M2 PERSONAS	749.28 248				SE ENTREGO ANTICIPO DEL 50%			
SUMA DE LA HOJA								44,044,242.54		44,044,242.54				18,895,360.24		18,895,360.24			25,148,882.30		25,148,882.30													
SUBTOTAL								402,619,888.49		402,619,888.49				121,150,160.62		121,150,160.62			281,469,727.87			281,469,727.87												
TOTAL																																		


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: IND.- GASTOS INDIRECTOS

NUM. DE HOJA 8 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
						INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.					
						SUMA DE LA HOJA			SUBTOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL							
2023F3-IND-046	2023F3-IND-036	OP-F3-IND-036/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ROBLE	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	504	1.00	504	100%	100%				
2023F3-IND-047	2023F3-IND-037	OP-F3-IND-037/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL SALITRE	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	95	1.00	95	100%	100%				
2023F3-IND-048	2023F3-IND-038	OP-F3-IND-038/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL ZAPOTE	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	102	1.00	102	100%	100%				
2023F3-IND-049	2023F3-IND-039	OP-F3-IND-039/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	656	1.00	656	100%	100%				
2023F3-IND-050	2023F3-IND-040	OP-F3-IND-040/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAZMIN DEL COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMIN DEL COQUITO	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	544	1.00	544	100%	100%				
2023F3-IND-051	2023F3-IND-041	OP-F3-IND-041/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS GUACAMAYAS	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	249	1.00	249	100%	100%				
2023F3-IND-052	2023F3-IND-042	OP-F3-IND-042/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MINAS	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	154	1.00	154	100%	100%				
2023F3-IND-053	2023F3-IND-043	OP-F3-IND-043/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS AIRES	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	117	1.00	117	100%	100%				
2023F3-IND-054	2023F3-IND-044	OP-F3-IND-044/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS COAMILES, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS COAMILES	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	29	1.00	29	100%	100%				
2023F3-IND-055	2023F3-IND-045	OP-F3-IND-045/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS CUERVITOS	C	01/06/2023	29/08/2023	450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00									PROYECTO PERSONAS	1.00	108	1.00	108	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA									4,503,120.00		4,503,120.00				4,503,120.00		4,503,120.00																			
SUBTOTAL									4,503,120.00		4,503,120.00				4,503,120.00		4,503,120.00																			
TOTAL																																				


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

PROGRAMA: IND.- GASTOS INDIRECTOS

NUM. DE HOJA 9 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.			
					SUMA DE LA HOJA			SUBTOTAL		TOTAL		FEDERAL		ESTATAL		MPAL		BENEF/OTROS		TOTAL		FEDERAL		ESTATAL									
2023F3-IND-046	OP-F3-IND-034/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-034/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE EL CHALATE Y MOLOLOA DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/06/2023	29/08/2023		450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00							PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695	1.00 3,695	100%	100%					
2023F3-IND-047	OP-F3-IND-047/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-047/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO EL ALTO	C	01/06/2023	29/08/2023		450,312.00		450,312.00					450,312.00		450,312.00							PROYECTO PERSONAS	1.00 156	1.00 156	100%	100%					
2023F3-IND-048	OP-F3-IND-048/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-048/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/06/2023	29/08/2023		1,627,248.00		1,627,248.00					1,627,248.00		1,627,248.00							PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695	1.00 3,695	100%	100%					
2023F3-IND-049	OP-F3-IND-049/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-049/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/06/2023	29/08/2023		1,192,828.00		1,192,828.00					1,192,828.00		1,192,828.00							PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695	1.00 3,695	100%	100%					
2023F3-IND-050	OP-F3-IND-050/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-050/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 266	1.00 266	100%						
2023F3-IND-051	OP-F3-IND-051/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-051/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), MUNICIPIO DEL NAYAR	PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI)	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 266	1.00 266	100%						
2023F3-IND-052	OP-F3-IND-052/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-052/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS LLANITOS	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 266	1.00 266	100%						
2023F3-IND-053	OP-F3-IND-053/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-053/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN ISIDRO	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 103	1.00 103	100%						
2023F3-IND-054	OP-F3-IND-054/2023 30/04/2023 OP-F3-IND-054/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS HUICHILES, MUNICIPIO DEL NAYAR	MESA DE LOS HUICHILES	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00						485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 46	1.00 46	100%						
								6,146,840.00		6,146,840.00					3,720,700.00		3,720,700.00																
								10,649,960.00		10,649,960.00						8,223,820.00		8,223,820.00															

C. EUSEBIO ALVAREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2023
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 09 DE OCTUBRE DE 2023

PROGRAMA: IND.- GASTOS INDIRECTOS

NUM. DE HOJA 10 DE 10

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.				
2023F3-IND-055	OP-F3-IND-055/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN VICENTE	C	01/08/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00								485,228.00		485,228.00						PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695		100%					
2023F3-IND-056	OP-F3-IND-056/2023 30/04/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR	PUEBLO NUEVO EL ALTO	C	01/06/2023	29/08/2023		485,228.00		485,228.00								485,228.00		485,228.00					PROYECTO PERSONAS	1.00 156		100%						
2023F3-IND-057	OP-F3-IND-057/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/06/2023	29/08/2023		451,530.00		451,530.00				451,530.00											PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695	1.00 3,695	100%	100%					
2023F3-IND-058	OP-F3-IND-058/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	01/06/2023	29/08/2023		451,530.00		451,530.00				451,530.00											PROYECTO PERSONAS	1.00 3,695	1.00 3,695	100%	100%					
2023F3-IND-059	OP-F3-IND-059/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C	01/06/2023	29/08/2023		451,530.00		451,530.00				451,530.00											PROYECTO PERSONAS	1.00 266	1.00 266	100%	100%					
2023F3-IND-060	OP-F3-IND-060/2023 R 03/07/2023	ELABORACION DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), MUNICIPIO DEL NAYAR	PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI)	C	01/06/2023	29/08/2023		451,530.00		451,530.00				451,530.00											PROYECTO PERSONAS	1.00 266	1.00 266	100%	100%					
SUMA DE LA HOJA								2,776,576.00		2,776,576.00				1,806,120.00					970,456.00		970,456.00													
SUBTOTAL								13,426,536.00		13,426,536.00				10,029,940.00					3,396,596.00		3,396,596.00													
TOTAL								428,093,833.67		428,093,833.67				132,305,189.65					295,788,644.02		295,788,644.02													


 C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR