

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 93

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783071	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Parejos Parejos Del Colorin - 275516	275516	Nayarit	Del Nayar	Los Parejos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783072	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María El Mirador - 272229	272229	Nayarit	Del Nayar	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783074	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Atonalisco En El Municipio Del Nayar - 271511	271511	Nayarit	Del Nayar	Atonalisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783075	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Sordo Cordón De Coyultita - 276136	276136	Nayarit	Del Nayar	El Sordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783091	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Pajaritos - 276606	276606	Nayarit	Del Nayar	Pajaritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783092	Rehabilitación Del Camino Rural Del Embarcadero De Cuauhtemoc A Cuauhtemoc La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 277905	277905	Nayarit	Del Nayar	La Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783093	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chalate - 272164	272164	Nayarit	Del Nayar	El Chalate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783094	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Mezquitera - 276351	276351	Nayarit	Del Nayar	La Mezquitera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783095	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Las Azucenas - 275878	275878	Nayarit	Del Nayar	Las Azucenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783097	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De La Cueva En El Municipio Del Nayar - 271943	271943	Nayarit	Del Nayar	Rancho de la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783103	Suministro E Instalación De Veintiún Módulos Solares Para Beneficiar A La Localidad De Las Cuevas Del Municipio Del Nayar - 298934	298934	Nayarit	Del Nayar	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783104	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Granos - 276470	276470	Nayarit	Del Nayar	Los Granos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783256	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Mojonera - 276563	276563	Nayarit	Del Nayar	La Mojonera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783258	Construcción De Un Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Indígena En La Localidad De Segundo Paso Cuate - 276837	276837	Nayarit	Del Nayar	El Segundo Paso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783259	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Segundo Paso En El Municipio Del Nayar - 271471	271471	Nayarit	Del Nayar	El Segundo Paso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783271	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cebollitas - 273232	273232	Nayarit	Del Nayar	Cebollitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783272	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Pericos - 276410	276410	Nayarit	Del Nayar	Cofradía de Pericos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783273	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Colorín - 275467	275467	Nayarit	Del Nayar	El Colorín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783369	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Coyultita De Jazmines - 273680	273680	Nayarit	Del Nayar	Coyultita de Jazmines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783370	Construcción De Un Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Bandera De México De La Localidad De La Cumbre Del Duraznito - 277034	277034	Nayarit	Del Nayar	La Cumbre del Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783372	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno En El Municipio Del Nayar - 271450	271450	Nayarit	Del Nayar	La Cofradía Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783373	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Jazmin Del Coquito - 274465	274465	Nayarit	Del Nayar	Jazmin del Coquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783374	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Bules - 276516	276516	Nayarit	Del Nayar	Los Bules	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783375	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Las Sillas - 276658	276658	Nayarit	Del Nayar	Las Sillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783376	Suministro E Instalación De Treinta Y Cinco Módulos Solares Para Beneficiar A Las Localidades De Guásimas Del Caimán Y Mesa Del Caimán - 280159	280159	Nayarit	Del Nayar	Guásimas del Caimán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783394	Ampliación De Áreas En Hospital Regional Mixto De Jesús María - 299085	299085	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783395	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km Cero Al Km Ciento Sesenta De La Localidad De Jesús María - 277205	277205	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783396	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km Cero Mas Doscientos Veinte Hasta El Inicio Del Puente Vehicular De La Localidad De Jesús María - 277794	277794	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783397	Construcción De Un Aula Seis Por Seis En Preescolar Escuela Indígena Nueva Creación En Barrio Saladito De Jesús María - 276743	276743	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783398	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María San Antonio - 272110	272110	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783399	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De Jesús María Del Km Cero Hasta La Margen Derecha Del Río - 272722	272722	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783400	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Principal De Jesús María Del Km Cero Hasta La Margen Derecha Del Río - 272656	272656	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 93

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783401	Rehabilitación Del Camino Rural De Arroyo De Cañaveral A La Comunidad De La Cuesta Del Municipio Del Nayar - 279915	279915	Nayarit	Del Nayar	Arroyo Cañaveral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783402	Rehabilitación Del Camino Rural De Arroyo De Cañaveral A La Comunidad De Palomas Del Municipio Del Nayar - 280085	280085	Nayarit	Del Nayar	Arroyo Cañaveral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783403	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo De Camarones - 272445	272445	Nayarit	Del Nayar	Arroyo de Camarones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783404	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Guerra - 272389	272389	Nayarit	Del Nayar	La Guerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783406	Rehabilitación Del Camino Rural Huaynamota A La Comunidad De Zoquipan Del Municipio Del Nayar - 279744	279744	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783407	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pablo A La Comunidad De Huaynamota Del Municipio Del Nayar - 279653	279653	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783408	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Huaynamota - 273730	273730	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783409	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huaynamota En El Municipio Del Nayar - 271434	271434	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783410	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jazmines De Coyultita - 273472	273472	Nayarit	Del Nayar	Jazmines de Coyultita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783411	Rehabilitación Del Camino Rural A La Comunidad De La Mojarra Ec Al Camino De Guásima Del Metate Del Municipio Del Nayar - 277850	277850	Nayarit	Del Nayar	La Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783412	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Palmita Anexo A Potrero De La Palmita - 276194	276194	Nayarit	Del Nayar	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783413	Rehabilitación Del Camino Rural De Arroyo De Cañaverl A La Comunidad De Palomas Del Municipio Del Nayar - 280104	280104	Nayarit	Del Nayar	Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783414	Construcción De Un Aula Seis Por Ocho En Secundaria Esteban Baca Calderón En La Localidad De Paso De Álica - 276970	276970	Nayarit	Del Nayar	Paso de Álica (Agua Buena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783415	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Paso De Álica - 274478	274478	Nayarit	Del Nayar	Paso de Álica (Agua Buena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Sabinos - 273637	273637	Nayarit	Del Nayar	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783417	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco - 274508	274508	Nayarit	Del Nayar	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 93

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783418	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pablo A La Comunidad De Huaynamota Del Municipio Del Nayar - 279626	279626	Nayarit	Del Nayar	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783419	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo - 275958	275958	Nayarit	Del Nayar	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783420	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael - 274494	274494	Nayarit	Del Nayar	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783421	Rehabilitación Del Camino Rural Huaynamota A La Comunidad De Zoquiapan Del Municipio Del Nayar - 279818	279818	Nayarit	Del Nayar	Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783422	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Chapiles - 273313	273313	Nayarit	Del Nayar	Los Chapiles (Hitachi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783424	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Anita En El Municipio Del Nayar - 271987	271987	Nayarit	Del Nayar	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783426	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Gertrudis En El Municipio Del Nayar - 271488	271488	Nayarit	Del Nayar	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783428	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista En El Municipio Del Nayar - 271456	271456	Nayarit	Del Nayar	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783430	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Bonita En El Municipio Del Nayar - 271518	271518	Nayarit	Del Nayar	La Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783431	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos - 272895	272895	Nayarit	Del Nayar	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783451	Rehabilitación Del Camino Rural Del Embarcadero De Cuauhtémoc A Cuauhtémoc La Ventanilla Del Municipio Del Nayar - 280329	280329	Nayarit	Del Nayar	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783452	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Cuauhtémoc - 276049	276049	Nayarit	Del Nayar	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783453	Rehabilitación Del Camino Rural De Arroyo De Cañaveral A La Comunidad De La Cuesta Del Municipio Del Nayar - 279957	279957	Nayarit	Del Nayar	La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783455	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Guacamayas - 273096	273096	Nayarit	Del Nayar	Las Guacamayas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783456	Construcción De Un Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Indígena Axayacatl De La Localidad De Las Hormigas - 276891	276891	Nayarit	Del Nayar	Las Hormigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783457	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Limones - 273034	273034	Nayarit	Del Nayar	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300783459	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos - 272576	272576	Nayarit	Del Nayar	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY00160300809014	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Puente De Carrizal - 275827	275827	Nayarit	Del Nayar	Puente de Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160100624146	33903 Servicios Integrales - 731	731	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200644675	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria De La Localidad De El Tempisque - 54473	54473	Nayarit	Del Nayar	El Tempisque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200644686	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Localidad De Jesús María (Barrio El Saladito - 46811	46811	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200647064	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizo, Anexo A Santa Teresa. - 54652	54652	Nayarit	Del Nayar	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200647082	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dolores. - 54373	54373	Nayarit	Del Nayar	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200647083	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria De La Localidad De Gavilanes - 54532	54532	Nayarit	Del Nayar	Gavilanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 93

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200649512	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Benef A La Loc De Jesús María (Barrio Piedra Iglesia - 40276	40276	Nayarit	Del Nayar	Piedra Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200651893	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Youque'E De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48523	48523	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200651918	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos Del Municipio Del Nayar - 67828	67828	Nayarit	Del Nayar	Zoquipilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200654252	Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48528	48528	Nayarit	Del Nayar	Mesa de los Huicholes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200654281	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquipan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67801	67801	Nayarit	Del Nayar	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200659147	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos (El Sabino) Del Municipio Del Nayar. - 67844	67844	Nayarit	Del Nayar	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200688063	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael. - 79483	79483	Nayarit	Del Nayar	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200693586	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Estampado, Segunda Etapa, En La Localidad De Huaynamota. - 774	774	Nayarit	Del Nayar	Huaynamota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**Total: 93**

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200699020	Rehabilitación Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria De Guásima Del Metate Del Municipio Del Nayar - 134451	134451	Nayarit	Del Nayar	Guásima del Metate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200699021	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Naranjito De Copal - 78271	78271	Nayarit	Del Nayar	Naranjito de Copal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200715289	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno. - 79060	79060	Nayarit	Del Nayar	La Cofradía Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200720592	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega Del Mango - 40288	40288	Nayarit	Del Nayar	Ciénega del Mango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200720641	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria Xecora De La Localidad De Santa Rosa - 54557	54557	Nayarit	Del Nayar	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200720673	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquipan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67774	67774	Nayarit	Del Nayar	Zoquipan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200726113	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De Los Gervacios (La Ciénega). - 78216	78216	Nayarit	Del Nayar	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200726116	Construcción de un aula 6x8 en escuela primaria KUA MAS RAME de la localidad de El Roblito. - 78215	78215	Nayarit	Del Nayar	El Roblito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 93

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY00160300783070	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Roble - 274450	274450	Nayarit	Del Nayar	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
NAY16160200726119	Construcción de un aula 6X6 en preescolar "YXRKAME" en la localidad de Pueblo Nuevo. 67773	67773	Nayarit	Del Nayar	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$213,991	\$213,991	\$213,991	\$213,991	\$213,991	\$213,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,578,687	\$1,578,687	\$1,578,687	\$1,578,687	\$1,578,687	\$1,578,687	100.00	\$0	Otros	153
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,230	\$600,230	\$600,230	\$600,230	\$600,230	\$600,230	100.00	\$0	Otros	152
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$446,456	\$446,456	\$446,456	\$446,456	\$446,456	\$446,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	\$199,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	100.00	\$0	Otros	70
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,397,266	\$2,397,266	\$2,397,266	\$2,397,266	\$2,397,266	\$2,397,266	100.00	\$0	Otros	38
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$293,494	\$293,494	\$293,494	\$293,494	\$293,494	\$293,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53

				Avance Financiero										Avance I	
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$81,216	\$81,216	\$81,216	\$81,216	\$81,216	\$81,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$931,749	\$931,749	\$931,749	\$931,749	\$931,749	\$931,749	100.00	\$0	Otros	115
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$313,950	\$313,950	\$313,950	\$313,950	\$313,950	\$313,950	100.00	\$0	Otros	57
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$165,934	\$165,934	\$165,934	\$165,934	\$165,934	\$165,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$213,468	\$213,468	\$213,468	\$213,468	\$213,468	\$213,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$598,230	\$598,230	\$598,230	\$598,230	\$598,230	\$598,230	100.00	\$0	Otros	192
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$486,838	\$486,838	\$486,838	\$486,838	\$486,838	\$486,838	100.00	\$0	Otros	192
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,035,658	\$3,035,658	\$3,035,658	\$3,035,658	\$3,035,658	\$3,035,658	100.00	\$0	Otros	35



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$663,252	\$663,252	\$663,252	\$663,252	\$663,252	\$663,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$336,085	\$336,085	\$336,085	\$336,085	\$336,085	\$336,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,527,082	\$3,527,082	\$3,527,082	\$3,527,082	\$3,527,082	\$3,527,082	100.00	\$0	Otros	144
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$551,732	\$551,732	\$551,732	\$551,732	\$551,732	\$551,732	100.00	\$0	Otros	93
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,483,106	\$1,483,106	\$1,483,106	\$1,483,106	\$1,483,106	\$1,483,106	100.00	\$0	Otros	229
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$335,671	\$335,671	\$335,671	\$335,671	\$335,671	\$335,671	100.00	\$0	Otros	380
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$159,042	\$159,042	\$159,042	\$159,042	\$159,042	\$159,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,317	\$178,317	\$178,317	\$178,317	\$178,317	\$178,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,013,250	\$1,013,250	\$1,013,250	\$1,013,250	\$1,013,250	\$1,013,250	100.00	\$0	Otros	195
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$1,257,413	\$1,257,413	\$1,257,413	\$1,257,245	\$1,257,245	\$1,257,245	99.99	\$0	Otros	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,015,754	\$3,015,754	\$3,015,754	\$3,015,754	\$3,015,754	\$3,015,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,371,138	\$1,371,138	\$1,371,138	\$1,371,138	\$1,371,138	\$1,371,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$557,098	\$557,098	\$557,098	\$557,098	\$557,098	\$557,098	100.00	\$0	Otros	103
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,153,695	\$1,153,695	\$1,153,695	\$1,153,695	\$1,153,695	\$1,153,695	100.00	\$0	Otros	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$709,022	\$709,022	\$709,022	\$709,022	\$709,022	\$709,022	100.00	\$0	Otros	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$494,987	\$494,987	\$494,987	\$494,987	\$494,987	\$494,987	100.00	\$0	Otros	2,638



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	100.00	\$0	Otros	266
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	100.00	\$0	Otros	266
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,060,572	\$2,060,572	\$2,060,572	\$2,060,572	\$2,060,572	\$2,060,572	100.00	\$0	Otros	347
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,202,026	\$1,202,026	\$1,202,026	\$1,202,026	\$1,202,026	\$1,202,026	100.00	\$0	Otros	242
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	100.00	\$0	Otros	523
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	100.00	\$0	Otros	523
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,162,785	\$2,162,785	\$2,162,785	\$2,162,785	\$2,162,785	\$2,162,785	100.00	\$0	Otros	523
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,784,832	\$1,784,832	\$1,784,832	\$1,784,832	\$1,784,832	\$1,784,832	100.00	\$0	Otros	523

				Avance Financiero										Avance I	
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,605,223	\$4,605,223	\$4,605,223	\$4,605,223	\$4,605,223	\$4,605,223	100.00	\$0	Otros	81
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$985,169	\$985,169	\$985,169	\$985,169	\$985,169	\$985,169	100.00	\$0	Otros	154
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$616,079	\$616,079	\$616,079	\$616,079	\$616,079	\$616,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	\$129,050	100.00	\$0	Otros	54
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$587,814	\$587,814	\$587,814	\$587,814	\$587,814	\$587,814	100.00	\$0	Otros	205
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$401,332	\$401,332	\$401,332	\$401,332	\$401,332	\$401,332	100.00	\$0	Otros	205
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,865,711	\$4,865,711	\$4,865,711	\$4,865,711	\$4,865,711	\$4,865,711	100.00	\$0	Otros	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$301,937	\$301,937	\$301,937	\$301,937	\$301,937	\$301,937	100.00	\$0	Otros	577

				Avance Financiero										Avance I	
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	\$784,815	100.00	\$0	Otros	256
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,361	\$59,361	\$59,361	\$59,361	\$59,361	\$59,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$348,263	\$348,263	\$348,263	\$348,263	\$348,263	\$348,263	100.00	\$0	Otros	368
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	\$357,513	100.00	\$0	Otros	328
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,792,087	\$1,792,087	\$1,790,783	\$1,790,783	\$1,790,783	\$1,790,783	99.93	\$0	Otros	38
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$641,875	\$641,875	\$641,875	\$641,875	\$641,875	\$641,875	100.00	\$0	Otros	104
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$539,985	\$539,985	\$539,985	\$539,985	\$539,985	\$539,985	100.00	\$0	Otros	211
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,485,030	\$2,485,030	\$2,485,030	\$2,485,030	\$2,485,030	\$2,485,030	100.00	\$0	Otros	769

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$870,600	\$870,600	\$870,600	\$870,600	\$870,600	\$870,600	100.00	\$0	Otros	156
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,465,617	\$2,465,617	\$2,465,617	\$2,465,617	\$2,465,617	\$2,465,617	100.00	\$0	Otros	37
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	\$773,405	100.00	\$0	Otros	212
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$811,755	\$811,755	\$811,755	\$811,755	\$811,755	\$811,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	100.00	\$0	Otros	41
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,495,179	\$2,495,179	\$2,495,179	\$2,495,179	\$2,495,179	\$2,495,179	100.00	\$0	Otros	197
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$606,818	\$606,818	\$606,818	\$606,818	\$606,818	\$606,818	100.00	\$0	Otros	116
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,399,970	\$6,399,970	\$6,399,970	\$6,399,970	\$6,399,970	\$6,399,970	100.00	\$0	Otros	51

				Avance Financiero										Avance I	
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,159,649	\$3,159,649	\$3,159,649	\$3,159,649	\$3,159,649	\$3,159,649	100.00	\$0	Otros	65
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Vivienda	En Ejecución	2016		\$559,429	\$559,429	\$559,429	\$559,429	\$559,429	\$559,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365	\$3,380,365	100.00	\$0	Otros	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$588,326	\$588,326	\$588,326	\$588,326	\$588,326	\$588,326	100.00	\$0	Otros	87
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,821,621	\$1,821,621	\$1,821,621	\$1,821,621	\$1,821,621	\$1,821,621	100.00	\$0	Otros	103
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,621,470	\$3,621,470	\$3,621,470	\$3,621,470	\$3,621,470	\$3,621,470	100.00	\$0	Otros	68
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,982,752	\$1,982,752	\$1,982,752	\$1,982,752	\$1,982,752	\$1,982,752	100.00	\$0	Otros	381
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$606,146	\$606,146	\$606,146	\$606,146	\$606,146	\$606,146	100.00	\$0	Otros	183

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,818,052	\$1,818,052	\$1,818,052	\$1,818,052	\$1,818,052	\$1,818,052	100.00	\$0	Otros	33
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$647,890	\$647,890	\$647,890	\$647,890	\$647,890	\$647,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	100.00	\$0	Otros	129
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$1,655,356	\$1,655,356	\$1,655,356	\$1,655,356	\$1,655,356	\$1,655,356	100.00	\$0	Otros	134
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00	\$0	Otros	2,638
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	\$497,282	100.00	\$0	Otros	144
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,139,279	\$1,139,279	\$1,139,279	\$1,139,279	\$1,139,279	\$1,139,279	100.00	\$0	Otros	368
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$5,063,750	\$5,063,750	\$5,063,750	\$5,063,750	\$5,063,750	\$5,063,750	100.00	\$0	Otros	523

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$563,374	\$563,374	\$563,374	\$563,374	\$563,374	\$563,374	100.00	\$0	Otros	136
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,535,610	\$1,535,610	\$1,535,610	\$1,535,610	\$1,535,610	\$1,535,610	100.00	\$0	Otros	520
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,840,346	\$4,840,346	\$4,840,346	\$4,840,346	\$4,840,346	\$4,840,346	100.00	\$0	Otros	229
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,235,871	\$1,235,871	\$1,235,871	\$1,235,871	\$1,235,871	\$1,235,871	100.00	\$0	Otros	175
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$558,650	\$558,650	\$558,650	\$558,650	\$558,650	\$558,650	100.00	\$0	Otros	180
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00	\$0	Otros	328
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,001,579	\$3,001,579	\$3,001,579	\$3,001,579	\$3,001,579	\$3,001,579	100.00	\$0	Otros	26
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$576,890	\$576,890	\$576,890	\$576,890	\$576,890	\$576,890	100.00	\$0	Otros	25



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance I	
				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Salud	En Ejecución	2016		\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	\$355,308	100.00	\$0	Otros	458
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Educación	En Ejecución	2016		\$680,900	\$680,900	\$680,900	\$680,900	\$680,900	\$680,900	100.00	\$0	Otros	25



Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 14 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 52 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 4.40 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED ELÉCTRICA, CON 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 27 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 21.00 MÓDULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA, 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 33 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (30 TOMAS DOMICILIARIAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 572.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 40.00 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON 45.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 303.00 METROS CUADRADOS / Registro:

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 35.00 MÓDULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 LOTE, 38.00 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA, 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 RED, CON 15.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (235.00 METROS LINEALES). / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (356.00 METROS LINEALES). / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 2.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 3.50 KILÓMETROS. / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED ELÉCTRICA, CON 57.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 RED ELECTRICA, CON 15 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 16.00 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 19.00 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 73 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON 101.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 40 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 7.00 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 3.50 KILÓMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 49 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 19.00 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 100.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 16.00 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 20 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 27 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 48 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON 199.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 38 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 30 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 4.40 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 2.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 69 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA, 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (31 TOMAS DOMICILIARIAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 RED DE ELÉCTRICA, CON 44 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 950.00 METROS CUADRADOS / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A ESTUDIOS Y PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 22.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (58 TOMAS DOMICILIARIAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (54 TOMAS) / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 6.50 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 74.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 22.50 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 6.50 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (19 TOMAS DOMICILIARIAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 650.00 METROS LINEALES DE CONCRETO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestre 2016

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (31 TOMAS DOMICILIARIAS) / Registro:
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 15.00 ACOMETIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 22.50 KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE (35.00 TOMAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Físico		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 AULA (48.00 METROS CUADRADOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.