


H. XVIII AYUNTAMIENTO  
DEL NAVAR, NAVARIT.  
2021 - 2024

**MUNICIPIO DEL NAVAR, NAVARIT**  
**AVANCE DE OBRA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN	MONTO VIGENTE	MONTO ORIGINAL	MONTO MODIFICADO	IMPORTE AVANCE	% AVANCE FINANCIERO
NAVYAR-FII-URB-053E/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS TORTUGAS- SAN VICEN.	RAMO 33 FONDO III		529,849.15	529,849.15		529,849.15	100.00%
NAVYAR-FII-URB-053F/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE VIEJO- SAN.	RAMO 33 FONDO III		561,377.99	561,377.99		561,377.99	100.00%
NAVYAR-FII-URB-053G/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE- MESA DE LOS.	RAMO 33 FONDO III		2,564,194.76	2,564,194.76		2,564,194.76	100.00%
NAVYAR-FII-URB-041A/2022-IR	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA.	RAMO 33 FONDO III	MESA DEL NAVAR	1,802,488.38	1,802,488.38		1,802,488.38	100.00%
NAVYAR-FII-VIV-041B/2022-IR	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE S.	RAMO 33 FONDO III		5,299,994.90	5,299,994.90		1,059,998.98	20.00%
NAVYAR-FII-VIV-042/2022-IR	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SA	RAMO 33 FONDO III		7,694,365.09	7,694,365.09		7,694,365.09	100.00%
NAVYAR-FII-VIV-043/2022-IR	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE	RAMO 33 FONDO III		8,256,667.11	8,256,667.11		8,256,667.11	100.00%
NAVYAR-F4-URB-046/2022-IR	MANTENIMIENTO DE JUZGADO CIVICO EN LA LOCALIDAD DE LINDA	RAMO 33 FONDO IV		3,395,090.26	3,395,090.26		3,395,090.26	100.00%
NAVYAR-F4-URB-047/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA SANTA GERTRUNDIS MUNI	RAMO 33 FONDO IV		2,428,539.69	2,428,539.69		2,428,539.69	100.00%
NAVYAR-F4-URB-049A/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO ENTRA A MOJARRAS LOS CUERVITOS MU	RAMO 33 FONDO IV		6,436,560.30	5,518,311.84	918,248.46	6,436,560.30	100.00%
NAVYAR-F4-URB-049B/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO LOS CUERVITOS GUASIMA DEL METAPE	RAMO 33 FONDO IV		2,488,691.40	2,488,691.40		2,488,691.40	100.00%
	TOTAL			348,653,230.75	346,520,128.35	2,133,102.40	331,539,569.21	95.09%

  
PROF. ELGENIO ALVAREZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. EMILIO GONZÁLEZ VALLES  
TESORERO MUNICIPAL