



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

**RESUMEN TRIMESTRAL**  
**CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2021**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS- FORTAMUN

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	
SC.- AGUA POTABLE		1,094,745		1,094,745				1,094,745		1,094,745										
SE.- URBANIZACION		11,759,739		11,759,739				9,125,354		9,125,354				2,634,385		2,634,385				
SUMA DE LA HOJA		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				
SUBTOTAL		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				
TOTAL		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR







**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**TERCER TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2021**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33  
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: SE.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.				
2021/MF4-09-URB-001-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-01/2021 09-mar-2021 OP-MUN-F4-09-URB-01/2021-R 19-ene-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CRUCERO DE LA VENTANILLA A LA LOCALIDAD DE EL AIRE, MUNICIPIO DEL NAYAR	ELAIRE	C		17/05/21	15/07/21		169,281		169,281					169,281		169,281								M3 PERSONA	1632.66 57	1632.66 57	100%	100%				
2021/MF4-09-URB-002-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-02/2021 09-mar-2021 OP-MUN-F4-09-URB-02/2021-R 19-ene-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMORA A CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CUERVITOS	C		17/05/21	15/07/21		2,537,393		2,537,393				2,537,393		2,537,393									M3 PERSONA	22986.63 576	22986.63 576	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-005-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-05/2021 17-jun-2021 OP-MUN-F4-09-URB-05/2021-R 05-mar-2021	CONSTRUCCION DE JUZGADO CIVICO, EN LA CARCEL DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C		04/08/21	01/12/21		4,128,966		4,128,966				1,492,581		1,492,581						2,634,385		2,634,385			M2 PERSONA	261.72 3695	261.72 3695	100%	100%		
2021/MF3-09-URB-006-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-06/2021 23-nov-2021 OP-MUN-F4-09-URB-06/2021-R 08-mar-2021	REHABILITACION GENERAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AUDITORIO ANEXO, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C		08/12/21	30/12/21		1,334,653		1,334,653				1,334,653		1,334,653									M2 PERSONA	3165.81 3695	3165.81 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-007-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-07/2021 23-nov-2021 OP-MUN-F4-09-URB-07/2021-R 08-mar-2021	ADECUACION DE OFICINAS AUXILIARES	JESUS MARIA	C		08/12/21	30/12/21		291,246		291,246				291,246		291,246									M2 PERSONA	137.40 3695	137.40 3695	100%	100%				
2021/MF3-09-URB-008-Z1	OP-MUN-F4-09-URB-08/2021 23-nov-2021 OP-MUN-F4-09-URB-08/2021-R 08-mar-2021	REHABILITACION DEL CAMINO LOCALIDAD MESA DEL NAYAR A LAS MINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MINAS	C		08/12/21	31/12/21		3,300,000		3,300,000				3,300,000		3,300,000									M3 PERSONA	6625 154	6625 154	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA									11,759,739		11,759,739				9,125,354		9,125,354						2,634,385		2,634,385									
SUBTOTAL									11,759,739		11,759,739				9,125,354		9,125,354							2,634,385		2,634,385								
TOTAL									12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099								2,634,385		2,634,385							

*Del Nayar*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
 2021-2024

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR