



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN CIERRE DE EJERCICIO
CIERRE DE EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS- FORTAMUN

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	
SC.- AGUA POTABLE		1,094,745		1,094,745				1,094,745		1,094,745										
SE.- URBANIZACION		11,759,739		11,759,739				11,759,739		11,759,739										
SUMA DE LA HOJA		12,854,484		12,854,484				12,854,484		12,854,484										
SUBTOTAL		12,854,484		12,854,484				12,854,484		12,854,484										
TOTAL		12,854,484		12,854,484				12,854,484		12,854,484										

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: SC - AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.							
2021/MF4-09-AYS-004-ZI	OP-MUN-F4-09-AYS-04/2021 19-may-2021 OP-MUN-F3-09-AYS-04/2021-R 19-ago-2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA GUERRA	C	16/09/21	14/09/21		1,094,745			1,094,745					1,094,745			1,094,745									SISTEMA PERSONA	1	220	1	220	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA								1,094,745			1,094,745					1,094,745			1,094,745																			
SUBTOTAL								1,094,745			1,094,745					1,094,745			1,094,745																			
TOTAL																																						


Del Nayar
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
2021-2024
 C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 04 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA: SE.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.					
2021/MF4-09-URB-001-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-010/2021 09-mar-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CRUCERO DE LA VENTANILLA A LA LOCALIDAD DE EL AIRE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL AIRE	C		17/05/21	15/07/21	169,281			169,281					169,281										M3 PERSONA	1632 86 57	1632 86 57	100%	100%					
2021/MF4-09-URB-002-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-010/2021-R 15-mar-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMORA A CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CUERVITOS	C		17/05/21	15/07/21	2,537,393			2,537,393				2,537,393											M3 PERSONA	22986 63 576	22986 63 576	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-005-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-02/2021 09-mar-2021	CONSTRUCCION DE JUZGADO CIVICO EN LA CARCEL DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C		04/08/21	01/12/21	4,126,966			4,126,966				4,126,966											M2 PERSONA	261 72 3695	261 72 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-006-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-05/2021-R 17-jun-2021	REHABILITACION GENERAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AUDITORIO ANEXO, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C		08/12/21	30/12/21	1,334,653			1,334,653				1,334,653											M2 PERSONA	3165 81 3695	3165 81 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-007-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-07/2021 23-nov-2021	ADECUACION DE OFICINAS AUXILIARES	JESUS MARIA	C		08/12/21	30/12/21	291,246			291,246				291,246											M2 PERSONA	137 40 3695	137 40 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-008-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-08/2021 23-nov-2021	REHABILITACION DEL CAMINO LOCALIDAD MESA DEL NAYAR A LAS MINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MINAS	C		08/12/21	30/12/21	3,300,000			3,300,000				3,300,000											M3 PERSONA	8625 154	8625 154	100%	100%					
SUMA DE LA HOJA								11,759,739			11,759,739				11,759,739																				
SUBTOTAL								11,759,739			11,759,739				11,759,739																				
TOTAL								12,854,484			12,854,484				12,854,484																				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021-2024
 C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR